

제204회 고령군의의회  
제1차 정례회  
2013. 7. .

2013 년

# 군 정 주 요 사 업 현 황



**건설방재과**

# 예마을 권역단종합정비사업

- 농촌의 유지보전과 쾌적함증진 등 농촌의 다원적 기능확충
- 농촌마을 종합개발 사업으로 주민의 삶의 질과 국토 균형발전 도모

## □ 사업 개요

- 위 치 : 덕곡면 가륜리 외 4개리
- 사 업 량 : 기초생활기반확충 외 2개부분 시설사업
- 사 업 비 : 8,090백만원 (국비 5,663, 도비 728, 군비 1,699)
- 사업기간 : 2011 ~ 2015 (5년간)  
( 1단계 : 2011~2013, 2단계 : 2014~2015 )
- 진 도 : 65%

## □ 추진현황(실적)

- 1단계 : 활성화센터(75%), 마을안길포장(95%), 운동·휴양시설(100%), 자연생태공원(90%), 폐비닐보관창고(100%), 가로경관정비(20%)
- 2단계 : 다목적주차장, 마을회관리모델링, 황토방조성, 마을쉼터 소가천 수변공간정비, 안내시설

## □ 향후 추진계획

- 2013. 07월 : 마을안길포장 및 자연생태공원 공사 완료
- 2013. 08월 : 활성화센터 및 가로경관정비사업 공사 완료
- 2013. 08월 : 2단계 세부설계 발주
- 2013. 12월 : 1단계 사업완료

## □ 문제점 및 대책(공사지연 사유)

- 가로경관정비 편입토지 협의 지연

# 덕곡지구 저수지 뚝 높이기 사업

- 재해예방 및 수자원 확보, 갈수기 하천유지수량 증대, 저수지 효율증진을 통한 관광자원 확보
- 저탄소 녹색성장을 실현하고 안정적인 농업용수 확보

## □ 사업 개요

- 위 치 : 덕곡면 노리 일원
- 사업량 : 저수지 뚝 높이기 1개소 (H=32→54.2m 증고)  
이설도로 L=1.771km, 친수공간 조성 1식
- 사업비 : 254억원 (국비) 기사사업비 144억원, 2013년 110억
- 사업기간 : 2010 ~ 2013 (4년간)
- 진 도 : 70%

## □ 추진 실적

- 2010. 11월 : 턴키3공구(덕곡,봉학,금봉2) 공사입찰(한화건설)
- 2011. 04월 : 실시설계 완료 및 적격여부 심의
- 2011. 09월 : 공사착공
- 2012. 12월 : 취수탑 탐체, 배수터널 완료
- 2013. 07월 : 제당 성토(H=27m), 모닝글로리(H=9.5m),  
군도 이설(L=1,771m) 공사 중

## □ 향후 추진계획

- 2013. 11월 : 제당 성토(H=27m), 모닝글로리(H=18.8m),  
취수탑(건축공사), 군도 이설(L=1,771m) 공사 완료
- 2013. 12월 : 공사준공

## □ 문제점 및 대책

- 제당 성토재 부족(277천 $m^3$ ) : 토취장 인허가 추가신청 중

# 망건점도로 확 · 포장 공사

- 좁고 위험한 도로의 선형개량과 확포장 공사 시행으로 주민불편 해소와 지역 도로여건 개선

## □ 사업개요

- 위 치 : 운수면 대평2리 (안혹수 ~ 망건점)
- 사업량 : 선형개량 및 도로 확포장 L = 1.5km
  - 군도 구간 - L = 1.0km, B = 8.0m
  - 리도 구간 - L = 0.5km, B = 6.5m,
- 사업비 : 25억원
- 사업기간 : 2014. ~ 2017.

## □ 추진실적

- 2013. 6. 27. : 실시설계 완료

## □ 추진계획

- 2014 : 연차적 사업비 확보예정

## □ 기대효과

- 지역 주민숙원 해결 및 정주여건 개선으로 삶의 질 향상
- 지역균형개발 및 낙후지역 개발촉진 동기 부여

# 고령-개진간 도로건설공사 (1,2공구)

- 노폭이 협소하고 선형이 불량한 위험노선의 개량 · 확장
- 급증하는 교통수요에 대처하고 물류비용 절감으로 지역경제 활성화

## □ 사업개요

- 위 치 : 우곡면 연리 ~ 성산면 사부리 (국지도 67호선)
- 사 업 량 : L=12.8km (1공구 5.4, 2공구 7.4), 폭 11.5m
- 사 업 비 : 692억원(도급 262, 관급 108, 보상금 322)
  - 1 공구 - 272억원( " 128, " 40, " 104)
  - 2 공구 - 420억원( " 134, " 68, " 218)
- 시행기관 : 경상북도
  - 1 공구 시공사 - (주)세창건설, 일경산업개발(주)
  - 2 공구 시공사 - (주)호반건설, (주)진명건설
- 사업기간 : 2012. 10. ~ 2017. 10.

## □ 추진실적

- 2009. 9. : 기본 및 실시설계 완료 (부산지방국토토관리청)
- 2012. 10. : 공사 착공 (기공식 2012. 11. 개최)
- 2013. 5. : 보상업무 착수 (한국감정원 대구경북보상사업단 위탁)
- 2013. 6.~7. : 보상설명회 개최 및 감정평가

## □ 향후 추진계획

- 2013. 8.~ : 보상액 산정 및 보상 협의
- 2017. 10. : 공사 준공

# 일량교 가설 공사

- 위험교량 개체사업(안전진단 결과 D급 교량)
- 차량 및 보행자의 안전한 통행과 교통사고 예방

## □ 사업개요

- 위치 : 고령읍 고아 ~ 외리 (군도 6호선)
- 사업량 : L = 660m(교량 246m, 도로 414m), 폭 12m
- 사업비 : 8,700백만원 (도비 600, 군비 8,100)
- 사업기간 : 2012. 1. ~ 2014. 1.
- 진도 : 65%

## □ 사업비 현황

연도별	구분	사업비 (백만원)			비고
	계	국비	도비	군비	
계		8,700	-	600	8,100
~2011년까지		2,900	-	200	2,700
2012년		800	-	200	600
2013년		5,000	-	200	4,800

## □ 향후 추진실적

- 2011. 11. : 실시설계 완료
- 2012. 1. : 1차공사 착공(교량하부 구조물)
- 2012. 6. : 2차공사 교량상부 제작시공
- 2013. 2. : 2차분 DR거더(20기) 제작완료 및 교대 1기 시공완료

- 2013. 5. : 3차분 DR거더(20기) 제작완료 및 DR거더(40기) 거치완료  
상부(슬라브)시공 L=246m
- 2013. 7. : 교량하부구조물(교대1개, 교각 7개) 설치완료

#### □ 향후 추진계획

- 2013. 7. : 접속도로 시공 L=414m
- 2014. 1. : 공사 준공

#### □ 문제점 및 대책

- 총 편입대상 : 토지 24필지 2,834m<sup>2</sup>
- 협의완료 : 토지 9필지 1,398m<sup>2</sup>
- 기공승락 : 토지 1필지 94m<sup>2</sup>
- 미 보상 : 토지 14필지 1,342m<sup>2</sup>
- 보상협의 후 수용재결 신청

# 광역도로 확장 공사 (월성 ~ 송곡)

- 급증하는 교통수요와 물동량 증가에 효과적으로 대처
- 원활한 교통체계 구축으로 지역경제 활성화

## □ 사업개요

- 위 치 : 다산면 월성 ~ 송곡리
- 사 업 량 : L = 4.81km, 폭 4차로
- 사 업 비 : 43,983백만원 (국비 21,991, 지방비 21,992)
- 사업기간 : 2012. 2. ~ 2016. 5.
- 진 도 : 45%

## □ 사업비 현황

연도별	구분	사 업 비(백만원)			비 고	
		계	국 비	도 비		군 비
	계	43,983	21,991	1,000	20,992	
	~2011년까지	6,692	2,000	-	4,692	
	2012년	5,000	2,500	500	2,000	
	2013년	15,910	9,000	500	6,410	
	2014년이후	16,381	8,491		7,890	

## □ 추진실적

- 2011. 3. : 설계 완료
- 2011. 11. : 공사 발주
- 2011. 12. : 1차분 편입토지 보상(송곡 리모델링 구간)
- 2012. 2. : 공사 착공

- 2012. 4. : 2차분 편입토지 보상(송곡~월성 농경지)
- 2012. 8. : 연약지반처리(송곡리 농경지 리모델링구간 L=223m)
- 2013. 1. : 3차분 편입토지 보상(다산중학교~월성 농경지)
- 2013. 2. : 송곡교 및 월성교 하부공사(교대 1기, 교각 2기)
- 2013. 3. : 연약지반처리(월성지구 L=700m)

※ 편입토지 보상현황

(단위:백만원)

구분	보 상 계 획			보상완료 (필지/금액)	보상중 (필지/금액)	비고 (진도)
	필지	면적(m <sup>2</sup> )	금액			
계	228	200,399	11,223	155/7,763	73/3,460	69%
토 지	228	200,399	9,724	155/6,692	73/3,033	68%
기 타	1식		1,499	1식/1,071	1식/427	71%

□ 향후 추진계획

- 2013. 7 ~ : 지속적인 보상협의 및 수용재결 신청

※수용재결 신청 계획

- 총 편입대상 : 토지 228필지 200,399m<sup>2</sup>
- 협의 완료 : 토지 155필지 123,627m<sup>2</sup>
- 1차재결신청 : 토지 2필지 1,745m<sup>2</sup>(완료)
- 2차재감정 : 토지 73필지 76,722m<sup>2</sup>
- 8월초 재감정 및 보상협의 후 수용재결 신청
- 2013. 7 ~ : 월성교,송곡교 상부 Beam 제작

# 회천 운수지구 하도준설사업

- 하천 내 퇴적토사 정비로 재해사전 예방
- 자연 친화적인 하천조성으로 친수공간 마련

## □ 사업 개요

- 위 치 : 고령군 운수면 봉평리 일원
- 사업량 : 하도정비 L=3.6km
- 사업비 : 5,000백만원
  - 2012년까지 1,300백만원(국420, 도440, 군440)
  - 2013년 280백만원(도140, 군140)
- 사업기간 : 2011년 ~ 2014년(5년간)

## □ 추진현황(실적)

- 공사 총괄 착공 : 2011. 08. 25. ~ 2014. 08. 08.
- 1차분 준공(7억원) : 2011. 08. 25. ~ 2012. 02. 20.
  - 사업량 : 하도준설 L=1.039km
- 2차분(6억원) : 2012. 5. 25. ~ 2013. 12. 25.
  - 사업량 : 하도준설 L=0.839km, 전석 불입 L=837m
  - 진 도 : 30%

## □ 향후 추진계획

- 2013. 07 : 전석 불입
- 2013. 12 : 2차분 준공

## □ 문제점 및 대책

- 관급자재(전석) 납품포기(진흥기업 '13.6.14)
- 월성~송곡도로 확포장공사에서 발생한 발파암으로 호안시공(예산절감 146,000천원 정도)
- 착공예정일 : 2013. 7. 15.

# 내곡천(저전제) 수해복구공사

- 제16호 태풍“산바”내습에 따른 하천 피해지역 개선 복구
- 항구적인 침수피해 위험 해소와 홍수로부터 인명과 재산 보호

## □ 사업 개요

- 위 치 : 고령군 고령읍 쾌빈리 ~ 신리 일원
- 사업량 : 제방 축제 L=2.08km
  - 교량 재설치 6개소 및 낙차공 설치 10개소
- 사업비 : 8,820백만원(국비 7,223, 도비 799, 군비 798)
- 사업기간 : 2013. 2. 8. ~ 2013. 10. 15.
- 진 도 : 80%

## □ 추진현황(실적)

- 2012. 12. 27. : 소방방재청 실시설계 사전심의
- 2012. 11. 16. ~ 2013. 01. 31 : 실시설계 완료
- 2013. 02. 08. : 내곡천(저전제) 수해복구공사 착공
- 2013. 03. 08. : 편입토지 및 지장물 보상금 지급 통보
- 2013. 03. : 기존 교량, 보, 낙차공 철거 및 가도 설치
- 2013. 04. : 전석 기초 및 저전2교 기초 설치, 사토 처리
- 2013. 05. : 낙차공 4개소 설치 완료,  
교량 5개소 기초, 교대 설치 및 전석 붙임
- 2013. 06. : 교량 5개소 교대 및 BOX 교량 1개소 설치 완료  
낙차공 6개소 설치 완료 및 전석 쌓기

## □ 향후 추진계획

- 2013. 07. : 전석 쌓기 및 교량 5개소 슬래브 거더 설치
- 2013. 08. : 전석 쌓기 및 교량 5개소 슬래브 설치 완료  
콘크리트·아스콘 포장 및 공사 준공

# 회천(내곡제) 수해복구공사

- 제16호 태풍“산바”내습에 따른 하천 피해지역 개선 복구
- 항구적인 침수피해 위험 해소와 홍수로부터 인명과 재산 보호

## □ 사업 개요

- 위 치 : 고령군 고령읍 내곡3리 일원
- 사업량 : 제방 축제 및 호안 설치 L=4.32km
- 사업비 : 4,611백만원(국비 3,776, 도비 418, 군비 417)
- 사업기간 : 2013. 2. 8. ~ 2013. 9. 10.
- 진 도 : 85%

## □ 추진현황(실적)

- 2012. 12. 27. : 소방방재청 실시설계 사전심의
- 2012. 11. 16. ~ 2013. 01. 31 : 실시설계 완료
- 2013. 02. 08. : 회천(내곡제) 수해복구공사 착공
- 2013. 03. 08. : 편입토지 및 지장물 보상금 지급 통보
- 2013. 03. : 기존 개거 깨기 및 호안블럭 철거
- 2013. 04. : 호안블럭 기초 설치 및 사토 처리
- 2013. 05. ~ 06. : 제방 축제 및 호안블럭 설치

## □ 향후 추진계획

- 2013. 07. : 시드 스프레이 및 거적 덮기,  
보조기층 포설 및 다짐
- 2013. 08. : 콘크리트 포장 및 공사 준공

# 회천(반운제) 수해복구공사

- 제16호 태풍“산바”내습에 따른 하천 피해지역 개선 복구
- 항구적인 침수피해 위험 해소와 홍수로부터 인명과 재산 보호

## □ 사업 개요

- 위 치 : 고령군 고령읍 장기리 ~ 개진면 신안리 일원
- 사업량 : 제방 축제 및 호안 설치 L=4.32km
- 사업비 : 11,135백만원(국비 9,119, 도비 1,008, 군비 1,008)
- 사업기간 : 2013. 2. 12. ~ 2013. 9. 14.
- 진 도 : 85%

## □ 추진현황(실적)

- 2012. 12. 27. : 소방방재청 실시설계 사전심의
- 2012. 11. 16. ~ 2013. 01. 31 : 실시설계 완료
- 2013. 02. 12. : 회천(반운제) 수해복구공사 착공
- 2013. 03. 08. : 편입토지 및 지장물 보상금 지급 통보
- 2013. 03. : 지장물 및 기존 호안블럭 철거
- 2013. 04. : 호안블럭 기초 설치 및 사토 처리
- 2013. 05. ~ 06. : 제방 축제 및 호안블럭 설치

## □ 향후 추진계획

- 2013. 07. : 시드 스프레이 및 거적 덮기,  
보조기층 포설 및 다짐
- 2013. 08. : 콘크리트 포장 및 공사 준공