

제204회 고령군의의회
제1차 정례회
2013. 7. .

2013 년

군 정 주 요 사 업 현 황



기업도시과

개발촉진지구 기반시설사업

- 개발촉진지구 지정으로 낙후지역의 지역균형개발 촉진
- 기반시설 확충으로 기업유치 및 지역경제 활성화

□ 사업 개요

사업명	위치	사업량	사업비	공사기간	비고
다산 산업·레저 연계도로 확장	다산면 월성~송곡	L=5.2km B=10~12m	168	2012. 12. ~2015. 08.	
성산 인안산업단지 연계도로 확장	성산 특성 ~개진 부리	L=7.0km B=12 m	180	2012. 12. ~2015. 10.	

□ 추진현황(실적)

- 2011. 04월 : 실시설계 용역 착수
- 2011. 10월 : 주민설명회 개최, 교통영향분석·개선대책 심의
- 2012. 05월 : 개발계획 변경 승인, 사전재해영향성검토 협의
- 2012. 06월 : 사전환경성검토 협의, 건설기술 심의(경북도)
- 2012. 10월 : 공사계약원가 심사, 보상계획 열람·공고
- 2012. 12월 : 공사 발주(착공), 보상 협의
- 2013. 04월 : 벌개제근, 토공작업(절·성토, 도로확장)

□ 향후 추진계획

- 2013. 07월 : 토공작업(절·성토, 도로확장, 사토)

□ 문제점 및 대책 : 없음


열피 일반산업단지 조성사업

- 계획적 입지로 난개발 방지 및 산업용지의 안정적 공급
- 산업단지 조성을 통한 지역경제 활성화 및 일자리 창출

□ 사업 개요


- 사업명 : 열피 일반산업단지
- 위치 : 개진면 직리 산115번지 일원
- 면적 : 224,254m²
- 유치업종 : 기계금속, 비철금속 및 유통
- 유치기업 : 15개 기업
- 시행자 : (주)보광산업개발 대표 박병준
- 사업기간 : 2012년 ~ 2015년

□ 토지이용계획도



**개진열피
일반산업단지
조성계획**

토지이용계획도			
	구역계		소공원
	산업시설용지		경관녹지
	지원시설용지		완충녹지
	도로		주차장
	저류지		배수지
	오메수처리시설		



추진현황

구분	추진내용	비고
현재까지 추진상황	• 2009. 7. : 투자의향서 접수	
	• 2011. 10. : 산업단지 승인신청(경상북도)	
	• 2012. 1. : 산지, 환경분야 재검토 통보 - 산 지 : 산지전용허가기준과 사업별 세부기준이 부합되지 않음 - 환 경 : 사업예정지는 환경적 측면에서 바람직하지 않음(불협약)	
	• 2012. 10. : 재검토 의견에 따른 면적 변경(515,147㎡ → 224,254㎡) : 지정권자 변경 요청(경상북도지사 → 고령군수)	
	• 2013. 1. : 협의의견 수렴에 따른 산업단지계획 접수 : 공람공고 및 합동설명회 개최	
	• 2013. 3. : 실시설계서 및 환경영향평가서 보완 요청	
	• 2013. 5. : 산지전용협의 불가 통보(도 산림녹지과) - 동일 토지에 대하여 이중허가 제한(토석채취허가 + 산단지정) - 재해우려 심각(소단 등 산지기준 부적합) - 절성토면 기울기 급경사(재해 발생 우려 심각)	
향후계획	• 2013. 8. : 환경영향평가 보완 보고서 제출	
	• 2013. 9. : 사전재해영향성 검토협의회 개최	
	• 2013. 10. : 산지전용협의신청서 제출	
	• 2013. 11. : 관련부서 협의의견에 따른 조치계획 제출	
	• 2013. 12. : 산업단지 심의위원회 상정	
종합상황	• 도 산림녹지과 재협의를 위해 산지전용 허가기준에 맞춰 산지전용협의 신청서 제출	

□ 현장사진



□ 위치도

