

제204회 고령군의의회
제1차 정례회
2013. 7. .

2013 년

군 정 주 요 사 업 현 황



산림축산과

태풍 산바 피해복구사업(산림분야)

○ 태풍의 영향으로 유실된 산림을 복구하고, 제2의 피해를 예방함

□ 사업 개요

- 위 치 : 덕곡면 백리 산124 외 2
- 사 업 비 : 31,000천원
- 발 주 처 : 경상북도 산림환경연구원
- 도 급 자 : 고령군 산림조합
- 사업기간 : 06.13 ~ 07.31
- 사업면적 : 400m²(6m ×67m)
- 주요공정 : 보막이(1개소), 골막이(1개소), 계간수로(25m), 돌붙임(15m²)

□ 추진현황(실적)

- 보막이공정 : 100%
- 골막이공정 : 100%
- 계간수로공정 : 70%

□ 향후 추진계획

- 마지막 공정인 계간수로를 빠른 시일내 완료 하여 공사마무리
- 향후 추가피해여부 지속적 모니터링

□ 문제점 및 대책(공사지연 사유)

- 최초 태풍피해 재해대장에 기록되어 경상북도에 제출 하였으며 공사 금액상 사유로 착공이 다소 지연되었으나, 우기 전 완료를 목표로 추진하여 준공을 앞두고 있음

대가야 고령생태숲 조성사업

- 미승산 자연휴양림등과 연계한 생태숲 조성으로 복합산림 문화휴양공간 조성 및 고령관광인프라 구축

□ 사업 개요

- 위 치 : 고령군 고령읍 신리 산47번지 미승산 일원
- 사 업 량 : 49.1ha
- 총사업비 : 20억원 (국비 10, 도비 3, 군비 7)
- 사업기간 : 2010 ~ 2013 (3년간)

□ 추진현황(실적)

- 2009. 05. 26 : 생태숲 지정 공모심사위원회 통과(산림청)
- 2011. 11. 4 : 산림청 생태숲 조성계획 변경 승인
(당초 26ha → 49.1ha)
- 2012. 04. 12 : 기본계획 및 실시설계 완료(산림조합중앙회)
- 2012. 07. 05 : 조경공사 착공 (2013. 6. 10 준공)
- 2012. 07. 06 : 정보통신공사 착공 (2012. 11. 20 준공)
- 2012. 07. 24 : 전기공사 착공 (2012. 11. 20 준공)

□ 향후 추진계획

- 생태주차장 등 추가사업 실시설계 및 사업시행 예정
- 숲 체험 프로그램 개발 등 운영방안 용역시행

□ 문제점 및 대책

-
-

연조공원(산성공원) 조성사업

- 문화유적 보존과 휴게공간 조성, 지역민들의 생활수준과 삶의 질 향상
- 대가야 후예로서의 정체성 확립과 자긍심 고취, 관광자원화 활용

□ 사업 개요

- 위 치 : 고령읍 연조리 608번지 일원
- 사업량
 - 부지 24,500m² 조성 및 정비
 - 조명시설, 조경수 식재, 휴게시설 및 편의시설 설치 등
- 사업비 : 22억원
- 사업기간 : 2012 ~ 2013 (2년간)

□ 추진현황(실적)

- 1차 사업 준공(2012. 11. 30)
- 국가지정 문화재 현상변경허가(2013. 4. 15. 조건부)
 - 이행계획 승인(2013. 6. 3)
- 도지정 문화재 현상변경허가(2013. 6. 20. 조건부)

□ 향후 추진계획

- 2차 사업 공사 재개 : 7월 중
- 3차 사업 발주(수목 식재, 전기·통신공사) : 7월 중
- 준공예정 : 2013. 11월

□ 문제점 및 대책

- 하절기 수목식재 부적기로 추기 식재 추진
- 수목 식재와 연관이 없는 시설물 공정은 분리 시공