

2018년도
주요업무보고



건설과

보 고 순 서

■ 2018년 업무추진 방향	1
■ 2018년도 부서별 연간일정표	2
■ 2018년 주요사업 소요예산 현황	4
■ 2018년 주요업무 계획	7
● 건설행정 분야		
● 기반조성 분야		
● 농촌개발 분야		
● 도 로 분 야		
● 하 천 분 야		
■ 주 요 현 안 사 업	29
■ 타 기 관 사 업	55

2018년 업무추진 방향

전 망

- 대구시와 연접한 지역의 인구유입과 각종 산업단지, 문화관광, 골프장 등의 시설 증가로 사회간접자본(SOC)시설의 확충 필요성 증대
- 중앙정부의 농촌지역 개발·지원 관련 정책의 다양화 및 증가 추세와 더불어 지역민의 생활환경 개선 욕구 증대
- 지역 농민의 노령화로 규모의 기계화 영농이 확대·가속화될 것으로 예상되며 이에 따른 기반시설의 확충·정비사업 증가
- 기후변화에 따른 기상이변으로 자연재해의 증가와 대형화 추세



추진 방향

- 철도노선의 지역통과, 국도·지방도 확포장 조기 완료 및 군도의 확충과 개선에 역점을 두고 추진하여 지역 교통망의 다양화와 질적 향상 도모
- 지역 농촌마을에 적합한 개발·지원 사업을 체계적으로 발굴하여 치밀한 계획과 전문적인 타당성검토를 거쳐 완성도 높은 사업 추진
- 농업기반시설 확충 및 정비 사업을 지속적으로 확대 추진하여 농업 생산성 향상과 농가 소득에 기여
- 하천·제방, 수리시설물, 수해상습지 등을 지속적으로 개선·정비 하고 체계적이고 효율적인 자연재해예방대책 강구 추진

2018년도 연간일정표

연월	내 용	비 고
1월	<ul style="list-style-type: none"> • 군도 정비사업(7개소) 실시설계 용역착수 • 교량정밀점검(4개소) 용역 착수 • 도로노선 지정 및 구역변경결정 용역 착수 • 하천정비사업 실시설계 용역 시행 	도로담당 도로담당 도로담당 하천담당
2월	<ul style="list-style-type: none"> • 농업기반시설 정비사업 시행(영농기 전) (재해예방 노후수리시설 정비사업, 노후위험저수지 정비사업, 수리시설정비사업) • 일반농산어촌개발 신규공모사업 신청(노곡, 객기권역) • 다산주유소-사문진교 보행로 개설 실시설계 착수 • 지방도905호선(다산-동고령 연계도로)확장사업 기본 및 실시설계발주 • 하천 우수지장물 조사 및 정비 • 대가야문화물길 회천 정비사업 실시설계 용역 시행 	기반조성담당 농촌개발담당 도로담당 도로담당 하천담당 하천담당
3월	<ul style="list-style-type: none"> • 저수지 안전대진단 실시 (영농기 대비 수리시설물 점검정비(긴급보수, 안전관리 유지)) • 도진-예곡간 도로정비공사 실시설계 완료 • 군도 정비사업(7개소)실시설계 용역완료 • 교량정밀점검(4개소)용역완료 	기반조성담당 도로담당 도로담당 도로담당
4월	<ul style="list-style-type: none"> • 신규공모사업 대면 평가(농림축산식품부) • 아치실(농로304호) 도로확장공사 착공 • 교량정밀점검 용역완료 	농촌개발담당 도로담당 도로담당
5월	<ul style="list-style-type: none"> • 우기대비 개포, 사촌배수장 운영(5~10월) • 저수지 제당정비 실시(잡목 및 잡초제거) • 부리삼거리 회전교차로 설치공사 착공 • 망건점 도로 확포장 공사 착공 • 다산면 소재지 인도설치 공사 착공 • 야정1교 가각정비공사 착공 	기반조성담당 기반조성담당 도로담당 도로담당 도로담당 도로담당
6월	<ul style="list-style-type: none"> • 군직영 골재장 운영 • 영농기반시설 정비사업 모내기전 마무리 지도 • 지방도905호선(다산-동고령 연계도로)확장사업 기본 및 실시설계착수 • 신곡교, 구사문진교 긴급보수 완료 • 풍수해 대비 하천시설물 점검 및 정비 	건설행정담당 기반조성담당 도로담당 도로담당 하천담당

연월	내 용	비 고
7월	<ul style="list-style-type: none"> ● 지방하천 제방 제초작업 시행 ● 도진-예곡간 도로정비공사 실시설계 준공 ● 아치실(농로304호) 도로확장공사 준공 ● 군도8호선 아스콘 덧씌우기 준공 ● 야정1교 가각정비공사 준공 ● 내곡3리(리도203호선) 도로배수시설 설치공사 착공 ● 속리(리도201호선) 도로 확장공사 착공 ● 구곡2리(리도202호선) 도로 교차대 설치공사 착공 	하천담당 도로담당 도로담당 도로담당 도로담당 도로담당 도로담당 도로담당
8월	<ul style="list-style-type: none"> ● '19년도 농업생산기반시설(흙수로 구조물화, 노후수리 시설) 정비 대상지 조사 ● 농촌종합개발사업장 지도(8개소) ● 도진-예곡간 도로정비공사 보상 ● 다산주유소-사문진교 보행로 개설 실시설계 준공 	기반조성담당 농촌개발담당 도로담당 도로담당
9월	<ul style="list-style-type: none"> ● 다산면 소재지 인도설치공사 완료 ● 야정1교 가각정비 공사 완료 ● 망건점 도로 확포장 공사 완료 ● 내곡3리(리도203호선) 도로배수시설 설치공사 준공 ● 구곡2리(리도202호선) 도로 교차대 설치공사 준공 	도로담당 도로담당 도로담당 도로담당 도로담당
10월	<ul style="list-style-type: none"> ● 농업생산기반시설 정비사업 추진(영농기 후) ● 도진-예곡간 도로정비공사 착공 ● 망건점 도로 확포장 공사 준공 ● 다산면 소재지 인도설치 공사 준공 ● 아치실(농로304호) 도로확장공사 준공 ● 다산주유소-사문진교 보행로 개설 실시설계 준공 ● 지방하천 제방 제초작업 시행 	기반조성담당 도로담당 도로담당 도로담당 도로담당 도로담당 하천담당
11월	<ul style="list-style-type: none"> ● 2020년 농촌종합개발사업 공모사업 준비 ● 부리삼거리 회전교차로 설치공사 준공 ● 겨울철 재해대비 계획수립(설해대책) 	농촌개발담당 도로담당 도로담당
12월	<ul style="list-style-type: none"> ● 2019년도 농업기반시설 정비사업 실시설계 ● 부리삼거리 회전교차로 설치공사 완료 ● 도로노선 지정 및 구역 변경결정 용역완료 ● 속리(리도201호선) 도로 확장공사 준공 	기반조성담당 도로담당 도로담당 도로담당

2018년 주요사업 소요예산 현황

(단위 : 백만원)

사업명	사업개요	2018년 사업비					2017년 예산액
		계	국비	지방비		민자	
				도비	군비		
계	38개 사업	14,808	5,604	655	8,549	-	14,399
1. 골재채취예정지 소규모환경영향평가	소규모환경영향평가 용역 1식	22	-	-	22	-	-
2. 골재채취예정지 사전재해영향성검토	사전재해영향성검토 용역 1식	15	-	-	15	-	-
3. 영농기반확충 및 농업시설 정비사업	농로개설 및 농업시설 정비	690	-	-	690	-	340
4. 재해예방 노후 수리시설정비	노후 수리시설 정비 10개 지구	500	-	150	350	-	500
5. 노후위험 저수지 정비	노후위험 저수지 정비 8개 지구	430	-	129	301	-	410
6. 저수지 자동수위 측정장치 설치	자동 수위측정 장치 설치 1개소	15	-	5	10	-	15
7. 수리시설 정비사업	수리시설 정비 8개 지구	865	-	-	865	-	350
8. 주민숙원 용배수로 정비사업	용배수로 정비 1개소	40	-	20	20	-	-
9. 다산면 농촌중심지 활성화 사업	기초생활기반 확충 외 2개부분 시설사업	1,964	1,375	-	589	-	3,273
10. 운수면 농촌중심지 활성화 사업	기초생활기반 확충 외 2개부분 시설사업	1,893	1,325	-	568	-	1,830
11. 안림 창조적 마을만들기 사업	기초생활기반 확충 외 3개부분 시설사업	703	492	-	211	-	1,607
12. 개진면 농촌중심지 활성화 사업	기초생활기반 확충 외 2개부분 시설사업	1,437	874	-	563	-	914

사 업 명	사업개요	2018년 사 업 비					2017년 예 산 액
		계	국비	지 방 비		민자	
				도비	군비		
13. 용담권역 창조적 마을만들기 사업	기초생활기반 확충 외 3개부분 시설사업	801	561	-	240	-	869
14. 대가야읍 농촌중심지 활성화 사업	기초생활기반 확충 외 2개부분 시설사업	450	58	-	392	-	-
15. 덕곡면 농촌중심지 활성화 사업	기초생활기반 확충 외 2개부분 시설사업	400	155	-	245	-	-
16. 도진-예곡간 도로정비공사	·도로정비 L=0.53km B=6.5m	300	-	-	300	-	-
17. 지방도905호선 (다산-동고령 연계도로)확장사업	· L=2.2km, B=20m (4차로)	500	500	-	-	-	-
18. 다산주유소~ 사문진교 보행로 개설 실시설계	·L=1.55km	100	-	50	50	-	-
19. 부리삼거리회전 교차로 설치공사	·L=140m(내접원D30) 2차로	500	-	-	500	-	-
20. 아치실(농도304) 선형개량공사	·L=240m	100	-	-	100	-	-
21. 군도8호선 아스콘 덧씌우기	·L=1.6km	160	-	-	160	-	-
22. 망건점 도로 확포장공사	·L=265m, B=8m	400	-	-	400	-	-
23. 다산면 소재지 인도설치공사	·L=397.5m, B=2m	200	-	-	200	-	-
24. 야정1교 가각정비공사	·캔틸레버 L=7m ·보강토옹벽 L=56m	180	-	-	180	-	-
25. 교량정밀점검	·고령교, 구사문진교 박석진교, 신곡교	81	-	-	81	-	186
26. 도로노선 지정 및 구역변경결정용역	·구국도26호선외3개 노선도로구역변경 ·도로망도 지도작성 등	100	-	-	100	-	-

사업명	사업개요	2018년 사업비					2017년 예산액
		계	국비	지방비		민자	
				도비	군비		
27. 내곡3리(리도203호) 도로배수시설 설치공사	·가드레일 L=36m ·배수로 L=110m	20	-	-	20	-	-
28. 속리(리도201호) 도로확장공사	·도로확장 L=105m	50	-	-	50	-	-
29. 구곡2리(리도202호) 도로 교차대 설치공사	·도로교차대 2개소	50	-	-	50	-	-
30. 대가야문화물길 (회천) 정비사업	제방보강 및 친수 조성L=6.5km	100	-	-	100	-	-
31. 소가천 생태하천 복원사업	생태하천 정비 L=6.5km	128	64	19	45	-	3,372
32. 장기리 배수로 정비공사(3공구)	배수로 정비 L=150m	250	-	-	250	-	-
33.지방하천 유수 지장목 제거 및 하상정비사업	유수지장목 제거 및 하상정비	300	-	-	300	-	-
34. 하상정비 및 시설물 유지보수	하천예초사업 및 시설물 유지관리	300	-	-	300	-	370
35. 안림천(신곡제) 정비	호안정비 L= 0.4km	240	-	120	120	-	200
36. 지방하천 수문 전동화사업	수문전동화 5개소	300	-	150	150	-	-
37. 기성제방 및 수문 정비	제방 69개소, 수문 26개소 유지관리	24	-	12	12	-	24
38. 국가하천 유지보수 사업	낙동강 시설물 및 수목 유지관리, 하천감시인 운영 등	200	200	-	-	-	139

2018년 주요업무 계획

건설행정분야

■ 골재채취예정지 소규모환경영향평가 용역

- 용역기간 : 2018. 1. ~ 10.
- 용역위치 : 우곡면 도진, 월오리 일원
- 용역비 : 22,000천원
- 과업량 : 소규모환경영향평가 1식
- 추진계획
 - '18. 9. : 대구지방환경청 소규모환경영향평가 협의
 - '18. 10. : 소규모환경영향평가 용역 완료

■ 골재채취예정지 사전재해영향성검토 용역

- 용역기간 : 2018. 1. ~ 10.
- 용역위치 : 우곡면 도진, 월오리 일원
- 용역비 : 15,000천원
- 과업량 : 사전재해영향성검토 1식
- 추진계획
 - '18. 9. : 군민안전과 재난복구계 협의
 - '18. 10. : 사전재해영향성검토 용역 완료

기반조성분야

■ 영농기반확충 및 농업시설 정비사업

- 사업기간 : 2018. 1. ~ 12.
 - 예산액 : 690백만원(군비)
 - 사업량 : 영농기반확충사업 2개소(부리 외 1개소)
농업시설정비사업 8개소(사촌리 외 7개소)
 - 추진계획
 - 2017. 12. ~ 2018. 1. : 실시설계
 - 2018. 2. ~ 12. : 공사 발주 및 완료
- ※ 준공 1개소, 중지 1개소, 추진 8개소

■ 재해예방 노후수리시설 정비

- 사업기간 : 2018. 1. ~ 12.
 - 예산액 : 500백만원(도비 150, 군비 350)
 - 사업량 : 노후수리시설 정비 9개 지구
 - 추진계획
 - 2017. 12. ~ 2018. 1. : 실시설계
 - 2018. 2. ~ 12. : 공사 발주 및 완료
- ※ 준공 7개소, 중지 2개소

■ 노후위험 저수지 정비

- 사업기간 : 2018. 1. ~ 12.
 - 예산액 : 430백만원(도비 129, 군비 301)
 - 사업량 : 저수지 정비 8개소
(소달골, 적촌, 마골, 가랑, 배울, 웃골, 칠등, 덩봉)
 - 추진계획
 - 2017. 12. ~ 2018. 1. : 실시설계
 - 2018. 2. ~ 12. : 공사 발주 및 완료
- ※ 준공 1개소, 중지 7개소

■ 저수지 자동수위 측정장치 설치사업

- 사업기간 : 2018. 1. ~ 12.
- 예산액 : 15백만원(도비 5, 군비 10)
- 사업량 : 1개소(다산면 나정리 적촌지)
- 추진계획
 - 2018. 2. ~ 12. : 적촌지 정비사업과 연계추진

■ 수리시설 정비사업

- 사업기간 : 2018. 1. ~ 12.
 - 예산액 : 650백만원(군비)
 - 사업량 : 수리시설 정비 11개소(쌍림면 신곡리 외 10개리)
 - 추진계획
 - 2017. 12. ~ 2018. 1. : 실시설계
 - 2018. 2. ~ 12. : 공사 발주 및 완료
- ※ 준공 2개소, 중지 3개소, 추진 6개소

▣ 주민숙원 용배수로 정비사업

- 사업기간 : 2018. 1. ~ 12.
- 예산액 : 40백만원(도비 20, 군비 20)
- 사업량 : 용배로 정비 1개소(성산면 기족리)
- 추진계획
 - 2017. 12. ~ 2018. 1. : 실시설계
 - 2018. 3 : 준공

농촌개발분야

■ 일반농산어촌 개발사업 현황

(단위 : 백만원)

구 분	지구명	사업비	사 업 량	추진사항	비고
합 계	11개지구	55,434	95개사업		
권역단위 종합정비	도진	5,980	4개부문 16개사업	시행중	
	중화	4,250	3개부문 7개사업	시행중	
농촌중심지 활성화	다산면	8,000	3개부문 7개사업	시행중	
	운수면	5,500	3개부문 9개사업	시행중	
	개진면	4,250	3개부문 11개사업	시행중	
	대가야읍	8,000	3개부문 6개사업	용역착수	2018년 공모선정
	덕곡면	4,200	3개부문 7개사업	용역착수	2018년 공모선정
창조적마을 만들기	안림	3,654	4개부문 11개사업	시행중	
	용담권역	3,600	3개부문 8개사업	시행중	
기초생활 거점	노곡권역	4,000	3개부문 6개사업	공모신청	2019년 공모사업
	객기권역	4,000	3개부문 7개사업	공모신청	2019년 공모사업

«계속 추진사업»

■ 도진권역 종합정비사업

- 위 치 : 우곡면 도진, 사촌, 야정, 속리, 대곡리 일원
- 사 업 량 : 4개부문 16개사업
- 총사업비 : 5,980백만원(국비 4,186, 도비 135, 군비 1,659)
- 사업기간 : 2012. 1. ~ 2018. 10. (7년 10개월)
- 2018년도 추진계획
 - 세부사업 : 장류가공시설, 고택체험, 안내간판설치

■ 중화권역 종합정비사업

- 위 치 : 대가야읍 중화1, 중화2, 쾌빈3리 일원
- 사 업 량 : 3개부문 7개사업
- 총사업비 : 4,250백만원(국비 2,975, 군비 1,275)
- 사업기간 : 2014. 1. ~ 2018. 9. (5년 9개월)
- 2018년도 추진계획
 - 세부사업 : 마을안길정비, 우륵생태둘레길, 생태수변공원조성 등

■ 다산면 농촌중심지 활성화사업

- 위 치 : 다산면 호촌, 평리, 상곡, 광촌, 좌학리 일원
- 사 업 량 : 3개부문 7개사업
- 총사업비 : 8,000백만원(국비 5,600, 군비 2,400)
- 사업기간 : 2015. 1. ~ 2018. 12. (4년)
- 2018년도 추진계획
 - 사 업 비 : 1,964백만원(국비 1,375, 군비 589)
 - 세부사업 : 요리교실, 걷고 싶은길 조성, 도란도란 쉼터
마을길 정비 등

■ 운수면 농촌중심지 활성화사업

- 위 치 : 운수면 봉평리 일원
- 사 업 량 : 3개부문 9개사업
- 총사업비 : 5,500백만원(국비 3,850, 군비 1,650)
- 사업기간 : 2015. 1. ~ 2018. 12. (4년)
- 2018년도 추진계획
 - 사 업 비 : 1,893백만원(국비 1,325, 군비 568)
 - 세부사업 : 운수대통 광장, 행운과 행복 가로정비, 마을안길정비 등

■ 개진면 농촌중심지 활성화사업

- 위 치 : 개진면 개포리 일원
- 사 업 량 : 3개부문 11개사업
- 총사업비 : 4,250백만원(국비 2,975, 군비 1,275)
- 사업기간 : 2016. 1. ~ 2019. 12. (4년)
- 2018년도 추진계획
 - 사 업 비 : 1,437백만원(국비 874, 군비 563)
 - 세부내역 : 개경포 광장, 종합복지센터 신축, 마을안길정비 등

■ 안림 창조적마을 만들기사업

- 위 치 : 쌍림면 안림, 고곡, 평지, 안화리 일원
- 사 업 량 : 4개부문 11개사업
- 총사업비 : 3,654백만원(국비 2,558, 군비 1,096)
- 사업기간 : 2015. 1. ~ 2018. 12. (4년)
- 2018년도 추진계획
 - 사 업 비 : 703백만원(국비 492, 군비 211)
 - 세부사업 : 딸기체험시설 조성, 안림천 생태하천 정비 등

■ 용담권역 창조적마을 만들기사업

- 위 치 : 쌍림면 산당, 백산, 하거, 신촌, 산주리 일원
- 사 업 량 : 3개부문 8개사업
- 총사업비 : 3,600백만원(국비 2,520, 군비 1,080)
- 사업기간 : 2016. 1. ~ 2019. 12. (4년)
- 2018년도 추진계획
 - 사 업 비 : 801백만원(국비 561, 군비 240)
 - 세부내역 : 용담문화센터, 공동생활홈, 건강관리실, 마을길 정비 등

■ 대가야읍 농촌중심지 활성화사업

- 위 치 : 대가야읍 쾌빈, 연조, 고아, 지산리 일원
- 사 업 량 : 3개부문 6개사업
- 총사업비 : 8,000백만원(국비 5,600, 군비 2,400)
- 사업기간 : 2018. ~ 2021. (4년)
- 2018년도 추진계획
 - 사 업 비 : 450백만원(국비 58, 군비 392)
 - 2018. 6. : 기본계획 및 실시설계 착수

■ 덕곡면 농촌중심지 활성화사업

- 사업위치 : 덕곡면 예리 일원
- 사 업 량 : 3개부문 7개사업
- 총사업비 : 4,200백만원(국비 2,900, 군비 1,300)
- 사업기간 : 2018. ~ 2021. (4년)

- 2018년도 추진계획
 - 사업비 : 400백만원(국비 155, 군비 245)
 - 2018. 6. : 기본계획 및 실시설계 착수

«2019년 공모사업 신청»

■ 객기권역 기초생활거점 육성 사업

- 사업위치 : 우곡면 객기, 포리, 봉산리 일원
- 총사업비 : 4,000백만원(국비 2,800, 군비 1,200)
- 추진계획
 - 2018. 3. : 공모사업 신청(도)
 - 2018. 4. : 사업성 검토(도, 농식품부)
 - 2018. 9. : 공모사업 선정(농식품부)

■ 노곡권역 기초생활거점 육성 사업

- 사업위치 : 다산면 노곡, 월성, 벌지리 일원
- 총사업비 : 4,000백만원(국비 2,800, 군비 1,200)
- 추진계획
 - 2018. 3. : 공모사업 신청(도)
 - 2018. 4. : 사업성 검토(도, 농식품부)
 - 2018. 9. : 공모사업 선정(농식품부)

도 로 분 야

■ 도진-예곡간 도로정비공사

- 위 치 : 고령군 우곡면 도진리
 - 사업기간 : 2018. 1. ~ 2019. 12.
 - 사 업 비 : 2,000백만원(군비)
 - 사 업 량 : L=0.53km, B=5m
 - 추진실적 :
 - 2017. 8. : 실시설계 착수
 - 2018. 1. : 실시설계 용역중지(2017. 1. 7) →소규모환경영향평가 협의
소규모환경영향평가 용역시행(2017. 1. 18)
 - 4. : 환경청 소규모환경 영향평가 협의
 - 6. : 실시설계 및 소규모환경영향평가 용역완료
 - 7. : 실시설계 완료
 - 추진계획
 - 2018. 8. : 도로편입토지 보상협의
 - 10. : 예산확보 후 공사착공
- ※ 2018년 예산액 : 300백만원

■ 지방도 905호선(다산-동고령 연계도로) 확장사업

- 위 치 : 동고령산업단지 ~ 다산면 송곡리
 - 사업기간 : 2018. 1. ~ 2021. 12. (4년간)
 - 사 업 량 : L=2.2km, B=20m (폭 4차로)
 - 사 업 비 : 100억원 (국비 100)
- ※ 설계비 : 5억원

- 설계업체 : (주)경동엔지니어링, (주)강산이엔씨
- 추진실적
 - 2018. 02. : 기본 및 실시설계 발주
 - 2018. 06. : 기본 및 실시설계 착수
- 추진계획
 - 2019. 06. : 실시설계 완료
 - 10. : 공사 착공
 - 2021. 12. : 공사 준공 (종합진도 : 15%)
- ※ 부족 사업비 : 80 ~ 100억원

■ 다산주유소 ~ 사문진교 보행로 개설 실시설계

- 위 치 : 고령군 다산면 호촌리
- 사업기간 : 2018. 1. ~ 8.
- 사업량 : L=1.55km
- 설계비 : 100백만원(도비 50, 군비 50)
- 추진실적
 - 2018. 2. : 실시설계 착수
- 추진계획
 - 2018. 10. : 실시설계 완료

■ 부리 삼거리 회전교차로 설치공사

- 위 치 : 고령군 개진면 부리
- 사업기간 : 2018. 1. ~ 11.
- 사업비 : 500백만원(군비)
- 사업량 : L=140m(내접원지름 D=30m, 2차로)
- 시 공 사 : (주)삼건사

- 추진실적
 - 2018. 1. : 실시설계 착수
 - 6. : 실시설계 완료
- 추진계획
 - 2018. 5. : 공사 착공
 - 11. : 공사 완료

■ 아치실(농도 304호) 선형개량공사

- 위 치 : 고령군 우곡면 예리
- 사업기간 : 2018. 1. ~ 7.
- 사업비 : 100백만원(군비)
- 사업량 : L=240m
- 시공사 : 우신건설(주)
- 추진실적
 - 2018. 1. : 실시설계 착수
 - 4. : 실시설계 완료 및 공사착공
 - 7. : 공사 중지(토지보상 협의 지연)
- 추진계획
 - 2018. 10. : 공사 완료

■ 군도 8호선 아스콘 덧씌우기

- 위 치 : 운수면 봉평리 ~ 대평리
- 사업비 : 160백만원(군비)
- 사업량 : 아스콘 덧씌우기 L=1.6km
- 사업기간 : 2018. 2 ~ 7.
- 시공사 : 대림건설(주)

- 추진실적
 - 2018. 1. : 실시설계 착수
 - 2018. 7. : 공사 착공 및 완료

■ 망건점 도로 확포장 공사

- 위 치 : 운수면 대평리
- 사 업 비 : 400백만원(군비)
- 사 업 량 : 도로 확포장 L=265m, B=8m
- 사업기간 : 2018. 1 ~ 10.
- 시 공 사 : 한림종합건설(주)
- 추진실적
 - 2018. 1. : 실시설계 착수
 - 5. : 공사 착공
- 추진계획
 - 2018. 10. : 공사 완료

■ 다산면 소재지 인도설치 공사

- 위 치 : 다산면 좌학리
- 사 업 비 : 200백만원(군비)
- 사 업 량 : 인도설치 L=397.5m, B=2m
- 사업기간 : 2018. 1 ~ 10.
- 시 공 사 : (주)지산건설
- 추진실적
 - 2018. 1. : 실시설계 착수
 - 5. : 공사 착공
- 추진계획
 - 2018. 10. : 공사 완료

■ 야정1교 가각정비공사

- 위 치 : 우곡면 야정리
- 사 업 비 : 180백만원(군비)
- 사 업 량 : 캔틸레버 옹벽 L=7m, 보강토옹벽 L=56m
- 사업기간 : 2018. 1. ~ 7.
- 시 공 사 : (주)금영기업
- 추진실적
 - 2018. 1. : 실시설계 착수
 - 5. : 공사 착공
- 추진계획
 - 2018. 7. : 공사 완료

■ 도로노선 지정 및 구역 변경결정 용역

- 위 치 : 관내일원
- 사업기간 : 2018. 1. ~ 12.(1년)
- 용 역 비 : 100백만원(군비)
- 사 업 량 : 구국도 26호선외 3개노선 도로구역변경,
도로망도 지도작성 등
- 추진실적
 - 2018. 1. : 용역 착수
- 추진계획
 - 2018. 12. : 용역 완료

▣ 교량정밀점검 용역

- 사업기간 : 2018. 1. ~ 6.
- 사업비 : 81백만원(군비)
- 사업량 : 정밀점검용역 4개소
- 추진계획
 - 2018. 1. : 정밀점검용역 착수
 - 3. : 용역중간 보고
 - 4. : 정밀점검 용역 완료
 - 6. : 신곡교, 구사문진교 긴급보수공사 완료

※ 정밀점검 대상교량

구 분	준공년도	등급	점검 종류	연장	소요사업비 (백만원)	비고
합 계				2,301m	81	
고령교	1997.7.13	B	정밀점검	721m	21	
박석진교	1996.7.14	B	정밀점검	650m	21	
구사문진교	1993.6.1	C	정밀점검	780m	21	
신곡교	2000.6.27	B	정밀점검	150m	18	

▣ 내곡3리(리도203호선) 도로 배수시설 설치공사

- 위치 : 대가야읍 내곡3리(시실)
- 사업비 : 20백만원(군비)
- 사업량 : 가드레일 L=36m 및 배수로 설치 L=110m
- 사업기간 : 2018. 4. ~ 9.

- 추진실적
 - 2018. 4. : 실시설계 착수
- 추진계획
 - 2018. 7. : 공사 착공
 - 9. : 공사 완료

■ 속리(리도201호선) 도로 확장공사

- 위 치 : 우곡면 속리
- 사 업 비 : 50백만원 (군비)
- 사 업 량 : 도로확장 L=105m, B=2.0m
- 사업기간 : 2018. 4. ~ 12.
- 추진실적
 - 2018. 4. : 실시설계 착수
- 추진계획
 - 2018. 7. : 공사 착공
 - 12. : 공사 완료

■ 구곡2리(리도202호선) 도로 교차대 설치공사

- 위 치 : 개진면 구곡2리
- 사 업 비 : 50백만원(군비)
- 사 업 량 : 도로 교차대 2개소 (PC박스(1.0×1.0), L=40m)
- 사업기간 : 2018. 4. ~ 9.
- 추진실적
 - 2018. 4. : 실시설계 착수
- 추진계획
 - 2018. 7. : 공사 착공

하 천 분 야

▣ 대가야문화물길(회천) 정비사업

- 위 치 : 대가야읍 헌문리 ~ 우곡면 월오리 지내
- 사업기간 : 2018 ~ 2023 (6년)
- 사 업 비 : 25,000백만원(국비 12,500, 지방비 12,500)
- 사 업 량 : 제방보강 및 친수공간조성 L= 12.1km
- 추진실적 및 계획
 - 2017. 1. : 대가야문화물길 회천하천사업 제안서 작성
 - 2017. 4. : 사업신청서 제출 및 경상북도 자체심사
 - 2017. 5. : 국토부 1차심사(서면,50%) - 21개사업 선정
 - 2017. 5. : 국토부 2차심사(PPT,50%) - 14개사업 선정
 - 2018. 7. : 대가야문화물길 회천하천사업 실시설계용역 발주
 - ※ 2018년 군비 1억원(용역비 9.4억원)
 - 2019. 6. : 용역준공 및 공사착공

▣ 용동천(용동지구) 하천재해예방사업

- 위 치 : 쌍림면 용리 ~ 고곡리 지내
- 사업기간 : 2016 ~ 2020 (5년)
- 사 업 비 : 13,711백만원(국비 6,856, 지방비 6,855)
- 사 업 량 : 축제공 L= 3.79km, 교량 4개소
- 추진실적 및 계획 : 종합진도 80%
 - 2016. 6. ~ 2018. 7. 현재 : 실시설계용역 추진 (경상북도)

※ 2017. 7월 용역중지

- 2018. 12. : 공사 발주 및 착공

▣ 안림천(가야지구) 하천재해예방사업

○ 위 치 : 대가야읍 고아리 ~ 외리 지내

○ 사업기간 : 2017 ~ 2022 (6년)

○ 사업비 : 26,473백만원(국비 13,237, 지방비 13,236)

○ 사업량 : 하천정비 L= 4.9km, 교량2개소

○ 추진실적 및 계획 : 종합진도 50%

- 2015. 12. : 하천 공모사업선정 (국토교통부)

- 2016. 10. : 지방하천 종합정비계획반영 (국토교통부)

- 2017. 5. ~ 2018. 7. 현재 : 실시설계용역 추진 (경상북도)

※ 2017. 11월 용역중지

- 2018. 12. : 공사 발주 및 착공

▣ 소가천 생태하천 복원사업

○ 위 치 : 덕곡면 후암리 ~ 원송리 일원

○ 사업기간 : 2017 ~ 2019 (3년간)

○ 사업비 : 3,500백만원(국비 1,750, 도비 525, 군비 1,225)

○ 사업량 : L= 6.5km

○ 추진실적 및 계획

- 2015. 12. : 생태하천복원 기본계획수립 및 타당성조사 완료

- 2016. 3. : 2017년 국고보조사업 신청

- 2016. 12. : 사업 확정

- 2017. 2. : 실시설계용역 및 소규모환경영향평가 용역발주
- 2017. 6. : 총사업비 변경신청 (35억 → 80억)
- 2017. 8. : 소가천 하천기본계획 변경수립 (경상북도)
- 2017. 11. : 환경부 총사업비 조정 및 설계기술검토 의뢰(1차)
- 2018. 4. : 환경부 총사업비 조정 및 설계기술검토 의뢰(2차)
- 2018. 9. : 경상북도 생태하천복원심의회 심의신청
- 2018. 10. : 실시설계용역 준공 및 공사 발주
- 2019. 12. : 공사 준공

■ 장기리 배수로 정비공사(3공구)

- 위 치 : 대가야읍 장기리
- 사업기간 : 2018. 4. ~ 2018. 10.
- 사 업 비 : 250백만원(군비 250)
- 사 업 량 : 배수로 정비 L=169m 및 주차장 정비 1개소
- 추진실적 및 계획
 - 2018. 4. : 공사 착공
 - 2018. 7. : 공사 준공

■ 생활체육공원 저수호안 정비공사

- 위 치 : 대가야읍 장기리 회천 일원
- 사업기간 : 2017. 11. ~ 2018. 06.
- 사 업 비 : 240백만원(군비 240)
- 사 업 량 : 호안정비 L=230m 및 목교 1개소

- 추진실적 및 계획
 - 2017. 11. : 공사 착공
 - 2018. 6. : 공사 준공

■ 지방하천 우수지장목 제거 및 하상정비사업

- 위 치 : 관내 지방하천
- 사업기간 : 2018. 3. ~ 2018. 6.
- 사 업 비 : 300백만원(군비 300)
- 사 업 량 : 지방하천 우수지장목 제거 및 하상정비
- 추진실적 및 계획
 - 2018. 2. : 공사 착공
 - 2018. 6. : 공사 준공

■ 하천시설물 정비 및 예초작업

- 사업기간 : 연중
- 사 업 비 : 300백만원(군비)
- 사 업 량 : 관내 지방하천 10개소
- 사업내용 : 하천시설물 유지 보수 및 예초작업
- 추진실적 및 계획
 - 2018. 2. : 재해사전예방 대상지 조사
 - 2018. 6. ~ 7. : 예초작업 시행(읍면자체시행) - 1차분
 - 2018. 9. ~ 10. : 예초작업 시행(읍면자체시행) - 2차분
 - 하천시설물 유지보수 연중시행

■ 안림천(신곡제) 정비사업

- 위 치 : 쌍림면 신곡리 (안림천)
- 사업기간 : 2018. 4. ~ 2018. 6.
- 사 업 비 : 240백만원(도비 120, 군비 120)
- 사 업 량 : 호안정비 L= 0.4km
- 추진실적 및 계획
 - 2018. 4. : 공사 착공
 - 2018. 6. : 공사 준공

■ 지방하천 수문 전동화사업 (재난관리기금)

- 위 치 : 대가야읍, 우곡면 회천 일원
- 사 업 비 : 300백만원(도비 150, 군비 150)
- 사 업 량 : 수문 전동화 5개소
 - 야정1, 야정2, 도진2, 월오, 장기
- 추진실적 및 계획
 - 2018. 6. : 공사 착공
 - 2018. 8. : 공사 준공

■ 하천 기성제방 및 수문 정비

- 사업기간 : 연중
- 사 업 비 : 24백만원 (도비 12, 군비 12)
- 정비대상 : 제방 69개소, 수문 26개소
- 추진실적 및 계획
 - 2018. 9. : 추계 기성제방 및 수문정비 시행

■ 국가하천 유지보수사업

- 위 치 : 관내 낙동강변 (다산면 노곡리 ~ 우곡면 객기리)
- 사업기간 : 연중
- 사업비 : 200백만원(국비)
- 사업내용
 - 낙동강변 예초작업 : 자전거길 및 산책로 (2회)
 - 하천감시인 운영 : 6명 (다산 3, 성산 1, 개진 1, 우곡 1)
 - 국가하천 시설물 유지보수 1식
- 추진실적 및 계획
 - 2018. 1. ~ 12. : 하천감시인 운영 및 시설물 유지보수
 - 2018. 7. ~ 9. : 예초작업 시행 - 1차분
 - 2018. 10. ~ 11. : 예초작업 시행 - 2차분

주요 현안 사업

■ 주요 사업

- ① 살기 좋은 농촌마을, 행복누리촌 고령
- ② 도진-예곡간 도로정비공사
- ③ 지방도 905호선(다산-동고령 연계도로) 확장사업
- ④ 다산주유소~사문진교 보행로 개설 실시설계
- ⑤ 도로노선 지정 및 구역변경결정용역
- ⑥ 대가야문화물길(회천) 정비사업
- ⑦ 용동천(용동지구) 하천재해예방사업
- ⑧ 안림천(가야지구) 하천재해예방사업
- ⑨ 소가천 생태하천 복원사업

주요 1 살기 좋은 농촌마을, 행복누리촌 고령

■ 목 적

- 주민소득 증진과 기초생활수준 향상으로 쾌적한 주거환경 조성
- 계획적인 개발로 농촌 인구유지 및 지역의 특화 발전 도모

■ 사업개요

(단위 : 백만원)

구 분	지구명	사업비	사 업 량	추진사항	비고
합 계	11개지구	55,434	95개사업		
권역단위 종합정비	도진	5,980	4개부문 16개사업	시행중	
	중화	4,250	3개부문 7개사업	시행중	
농촌중심지 활성화	다산면	8,000	3개부문 7개사업	시행중	
	운수면	5,500	3개부문 9개사업	시행중	
	개진면	4,250	3개부문 11개사업	시행중	
	대가야읍	8,000	3개부문 6개사업	용역착수	2018년 공모선정
	덕곡면	4,200	3개부문 7개사업	용역착수	2018년 공모선정
창조적마을 만들기	안림	3,654	4개부문 11개사업	시행중	
	용담권역	3,600	3개부문 8개사업	시행중	
기초생활 활점	노곡권역	4,000	3개부문 6개사업	공모신청	2019년 공모사업
	객기권역	4,000	3개부문 7개사업	공모신청	2019년 공모사업

■ 사업지구별 추진실적

구 분	사업기간	추진실적(건)				비고
		소계	완료	시행중	미시행	
계	11개지구	95	22	29	44	
도진권역	2012~2018	16	10	4	2	공정율 85%
중화권역	2014~2018	7	3	4	0	공정율 85%
다산면중심지	2015~2018	7	1	6	0	공정율 40%
운수면중심지	2015~2018	9	2	2	5	공정율 40%
안림 창조적마을	2015~2018	11	5	4	2	공정율 40%
개진면중심지	2016~2019	11	1	7	3	공정율 30%
용담권역 창조적마을	2016~2019	8	0	2	6	공정율 30%
대가야읍중심지	2018~2021	6	0	0	6	공정율 10%
덕곡면중심지	2018~2021	7	0	0	7	공정율 10%
노곡권역 기초생활거점	2019~2022	6	0	0	6	공정율 5%
객기권역 기초생활거점	2019~2022	7	0	0	7	공정율 5%

■ 향후 추진계획

- 2018년 : 도진권역 종합정비사업 완료
 중화권역 종합정비사업 완료
 다산면 농촌중심지활성화 사업 완료
 운수면 농촌중심지활성화 사업 완료
 안림 창조적마을만들기 사업 완료

- 2019년 : 개진면 농촌중심지활성화 사업 완료
 용담권역 창조적마을만들기 사업 완료
 대가야읍, 덕곡면 농촌중심지활성화사업 실시설계 완료

■ 기대효과

- 쾌적한 주거환경 조성으로 주민만족도 향상
- 방문객 증가 및 도시 귀농인구 유입 효과 기대
- 농촌지역의 기반시설 확충으로 주민불편 해소
- 지역간 균형개발로 농촌생활환경개선

담 당 부 서	담 당		전화번호
건 설 과	농촌개발담당	김 규 동	☎ 950-6551

○ 도진권역 종합정비사업

구 분	내 용	비 고																														
① 사업목적	• 농촌다움의 유지보전과 쾌적함 증진 등 농촌의 다원적 기능을 확충하는 농촌마을 종합정비사업을 추진하여 지역주민의 삶의 질 향상과 국토의 균형발전 도모																															
② 사업개요	• 위 치 : 우곡면 도진, 사촌, 야정, 속리, 대곡리 • 사 업 량 : 기초생활 기반확충 외 3개 부문 사업 • 사 업 비 : 59.8억원(국비 41.8, 도비 1.4, 군비 16.6) • 사업기간 : 2012 ~ 2018(7년)																															
③ 재원조달	<p>• 총사업비 (단위:억원)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">계</th> <th rowspan="2">국 비</th> <th colspan="2">지 방 비</th> <th rowspan="2">민 자</th> <th rowspan="2">기 타</th> </tr> <tr> <th>도 비</th> <th>군 비</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>기투자</td> <td>59.8</td> <td>41.8</td> <td>1.4</td> <td>16.6</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018년</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>향 후</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	구분	계	국 비	지 방 비		민 자	기 타	도 비	군 비	기투자	59.8	41.8	1.4	16.6			2018년	-	-	-	-			향 후	-	-	-	-			
구분	계				국 비	지 방 비			민 자	기 타																						
		도 비	군 비																													
기투자	59.8	41.8	1.4	16.6																												
2018년	-	-	-	-																												
향 후	-	-	-	-																												
④ 추진실적	<ul style="list-style-type: none"> • 2011. 10. : 사업대상지 선정 • 2012. 1. : 종합정비사업 위·수탁 계약체결 • 2012. 11. : 기본계획 수립 승인(경상북도) • 2013. 6. : 시행계획 수립 승인(고령군) • 2014. 7. : 마을회관 건립 완료 2개소(속,야정리) • 2015. 5. : 활성화 센터 건립 완료 • 2016. 7. : 연결도로 및 마을안길 정비 완료 • 2017. 5. : 다목적광장(사촌,대곡2리) 완료 • 2017. 7. : 영농법인 구성 완료 • 2017. 11. : 고택 리모델링 착공 • 2018. 3. : 장유가공시설, 고택체험 공사 중 • 추진진도 : 85% 																															
⑤ 추진계획	• 2018. 10. : 사업 완료																															
⑥ 기대효과	<ul style="list-style-type: none"> • 농촌지역의 기반시설 확충으로 주민불편 해소 • 지역간 균형개발로 농촌생활환경개선 																															

추진담당	건설과 농촌개발담당 ☎ 6551	실무담당	시설6급 / 김 규 동
------	----------------------	------	--------------

○ 중화권역 종합정비사업

구 분	내 용	비 고																														
① 사업목적	· 농촌다움의 유지보전과 쾌적함 증진 등 농촌의 다원적 기능을 확충하는 농촌마을 종합정비사업을 추진하여 지역주민의 삶의 질 향상과 국토의 균형 발전 도모																															
② 사업개요	· 위 치 : 대가야읍 중화1, 중화2, 쾌빈3리 · 사 업 량 : 기초생활 기반확충 외 2개 부문 사업 · 사 업 비 : 42.5억원(국비 29.8, 군비 12.7) · 사업기간 : 2014 ~ 2018. 3(5년)																															
③ 재원조달	· 총사업비 (단위:억원) <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">계</th> <th rowspan="2">국 비</th> <th colspan="2">지 방 비</th> <th rowspan="2">민 자</th> <th rowspan="2">기 타</th> </tr> <tr> <th>도 비</th> <th>군 비</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>기투자</td> <td>42.5</td> <td>29.8</td> <td>-</td> <td>12.7</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018년</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>향 후</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	구분	계	국 비	지 방 비		민 자	기 타	도 비	군 비	기투자	42.5	29.8	-	12.7			2018년	-	-	-	-			향 후	-	-	-	-			
구분	계				국 비	지 방 비			민 자	기 타																						
		도 비	군 비																													
기투자	42.5	29.8	-	12.7																												
2018년	-	-	-	-																												
향 후	-	-	-	-																												
④ 추진실적	<ul style="list-style-type: none"> · 2013. 11. : 사업대상지 선정 · 2014. 1. : 종합정비사업 위·수탁계약체결 · 2014. 12. : 기본계획 수립 승인 · 2015. 6. : 시행계획 승인 · 2015. 7. : 사업발주 · 2016. 6. : 마을쉼터정비, 생태교량 설치 완료 · 2017. 6. : 우륵생태둘레길, 생태수변공원 공사 중 · 2017. 12. : 마을안길 보상협의 및 공사 중 · 2018. 6. : CCTV 설치 완료 <p>· 추진진도 : 85 %</p>																															
⑤ 추진계획	· 2018. 9. : 사업완료																															
⑥ 기대효과	<ul style="list-style-type: none"> · 농촌지역의 기반시설 확충으로 주민불편 해소 · 지역간 균형개발로 농촌생활환경개선 																															

추진담당	건설과 농촌개발담당 ☎ 6551	실무담당	시설6급 / 김 규 동
------	----------------------	------	--------------

○ 다산면 농촌중심지 활성화사업

구 분	내 용	비 고																														
① 사업목적	<ul style="list-style-type: none"> 농촌지역 주민의 소득과 기초생활수준을 높이고 농촌 어메니티 증진 및 계획적인 개발을 통하여 인구유지 및 지역별 특화 발전 도모 																															
② 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> 위 치 : 다산면 호촌, 평리, 상곡, 광촌, 좌학리 사 업 량 : 기초생활 기반확충 외 2개 부문 사업 사 업 비 : 80억원(국비 56, 군비 24) 사업기간 : 2015 ~ 2018(4년) 																															
③ 재원조달	<ul style="list-style-type: none"> 총사업비 (단위:억원) <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">계</th> <th rowspan="2">국 비</th> <th colspan="2">지 방 비</th> <th rowspan="2">민 자</th> <th rowspan="2">기 타</th> </tr> <tr> <th>도 비</th> <th>군 비</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>기투자</td> <td>60.36</td> <td>42.25</td> <td>-</td> <td>18.11</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018년</td> <td>19.64</td> <td>13.75</td> <td>-</td> <td>5.89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>향 후</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	구분	계	국 비	지 방 비		민 자	기 타	도 비	군 비	기투자	60.36	42.25	-	18.11			2018년	19.64	13.75	-	5.89			향 후	-	-	-	-			
구분	계				국 비	지 방 비			민 자	기 타																						
		도 비	군 비																													
기투자	60.36	42.25	-	18.11																												
2018년	19.64	13.75	-	5.89																												
향 후	-	-	-	-																												
④ 추진실적	<ul style="list-style-type: none"> 2014. 10. : 사업대상지 선정 2015. 5. : 기본계획 수립 및 실시설계 착수 2016. 8. : 기본계획 승인 및 고시 2017. 3. : 행정복합타운 연계 문화복지센터 관련 협의 완료 2017. 7. : 시행계획 승인 및 고시 2017. 8. : 공사착공 2018. 3. : 다산행정복합타운 내 문화복지센터 조성 완료 2018. 4. : 마을안길, 걷고싶은길 등 공사중 추진진도 : 40 % 																															
⑤ 추진계획	<ul style="list-style-type: none"> 2018. 12. : 사업완료 																															
⑥ 기대효과	<ul style="list-style-type: none"> 경제·사회·문화적 기능을 갖춘 거점지 육성 농촌지역 정주서비스 기능 충족 및 삶의 질 향상 																															
추진담당	건설과 농촌개발담당 ☎ 6551	실무담당	시설 6급 / 김 규 동																													

○ 운수면 농촌중심지 활성화사업

구분	내 용	비 고																														
① 사업목적	· 농촌지역 주민의 소득과 기초생활수준을 높이고 농촌 어메니티 증진 및 계획적인 개발을 통하여 인구유지 및 지역별 특화 발전 도모																															
② 사업개요	· 위 치 : 운수면 봉평1, 2리 · 사업량 : 기초생활 기반확충 외 2개 부문 사업 · 사업비 : 55억원(국비 38.5, 군비 16.5) · 사업기간 : 2015 ~ 2018(4년)																															
③ 재원조달	· 총사업비 (단위:억원) <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">계</th> <th rowspan="2">국비</th> <th colspan="2">지방비</th> <th rowspan="2">민자</th> <th rowspan="2">기타</th> </tr> <tr> <th>도비</th> <th>군비</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>기투자</td> <td>36.07</td> <td>25.25</td> <td>-</td> <td>10.82</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018년</td> <td>18.93</td> <td>13.25</td> <td>-</td> <td>5.68</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>향 후</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	구분	계	국비	지방비		민자	기타	도비	군비	기투자	36.07	25.25	-	10.82			2018년	18.93	13.25	-	5.68			향 후	-	-	-	-			
구분	계				국비	지방비			민자	기타																						
		도비	군비																													
기투자	36.07	25.25	-	10.82																												
2018년	18.93	13.25	-	5.68																												
향 후	-	-	-	-																												
④ 추진실적	<ul style="list-style-type: none"> · 2014. 10 : 사업대상지 선정 · 2015. 5. : 기본계획 수립 및 실시설계 착수 · 2016. 7. : 기본계획 승인 및 고시 · 2016. 9. : 시행계획 승인 및 고시 · 2017. 4. : 공사착공 · 2017. 5. : 문화재 지표조사 완료 · 2017. 9. : 운수대통광장 정밀 발굴조사 완료 · 2017. 11. : 문화재 발굴 완료 · 2018. 4. : 봉평 마을회관 증축완료 운수대통광장 착공 <p>· 추진진도 : 40%</p>																															
⑤ 추진계획	· 2018. 12. : 사업완료																															
⑥ 기대효과	· 경제·사회·문화적 기능을 갖춘 거점지 육성 · 농촌지역 정주서비스 기능 충족 및 삶의 질 향상																															

추진담당	건설과 농촌개발담당 ☎ 6551	실무담당	시설 6급 / 김 규 동
------	----------------------	------	---------------

○ 안림 창조적마을 만들기사업

구 분	내 용	비 고																														
① 사업목적	· 농촌지역 주민의 소득과 기초생활수준을 높이고 농촌 어메니티 증진 및 계획적인 개발을 통하여 인구유지 및 지역별 특화 발전 도모																															
② 사업개요	· 위 치 : 쌍림면 안림, 고곡, 평지, 안화리 · 사업량 : 기초생활 기반확충 외 3개 부문 사업 · 사업비 : 36.5억원(국비 25.5, 군비 11) · 사업기간 : 2015 ~ 2018(4년)																															
③ 재원조달	· 총사업비 (단위:억원) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">계</th> <th rowspan="2">국비</th> <th colspan="2">지방비</th> <th rowspan="2">민자</th> <th rowspan="2">기타</th> </tr> <tr> <th>도비</th> <th>군비</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>기투자</td> <td>29.54</td> <td>20.68</td> <td>-</td> <td>8.86</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018년</td> <td>7</td> <td>4.9</td> <td>-</td> <td>2.1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>향 후</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	구분	계	국비	지방비		민자	기타	도비	군비	기투자	29.54	20.68	-	8.86			2018년	7	4.9	-	2.1			향 후	-	-	-	-			
구분	계				국비	지방비			민자	기타																						
		도비	군비																													
기투자	29.54	20.68	-	8.86																												
2018년	7	4.9	-	2.1																												
향 후	-	-	-	-																												
④ 추진실적	· 2014. 10. : 사업대상지 선정 · 2015. 5. : 기본계획 수립 및 실시설계 착수 · 2016. 7. : 기본계획 승인 및 고시 · 2016. 9. : 시행계획 승인 및 고시 · 2017. 3. : 공사착공 · 2018. 5. : 고곡1·2리 마을회관 리모델링, 안화리 진입도로, 고곡2리 마을주차장, 평지리 찜질방, 안림리 작은목욕탕 완료 · 2018. 7. : 딸기체험시설, 안림천 생태하천 정비 착공 · 추진진도 : 40%																															
⑤ 추진계획	· 2018. 12. : 사업완료																															
⑥ 기대효과	· 마을의 경관개선, 생활환경정비 및 주민소득기반 확충을 통한 쾌적한 농촌정주공간 조성																															

추진담당	건설과 농촌개발담당 ☎ 6551	실무담당	시설 6급 / 김 규 동
------	----------------------	------	---------------

○ 개진면 농촌중심지 활성화사업

구 분	내 용	비 고																														
① 사업목적	<ul style="list-style-type: none"> 농촌지역 주민의 소득과 기초생활수준을 높이고 농촌 어메니티 증진 및 계획적인 개발을 통하여 인구유지 및 지역별 특화 발전 도모 																															
② 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> 위 치 : 개진면 개포리 일원 사 업 량 : 기초생활 기반확충 외 2개 부문 사업 사 업 비 : 42.5억원(국비 29.75, 군비 12.75) 사업기간 : 2016 ~ 2019(4년) 																															
③ 재원조달	<ul style="list-style-type: none"> 총사업비 (단위:억원) <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">계</th> <th rowspan="2">국 비</th> <th colspan="2">지 방 비</th> <th rowspan="2">민 자</th> <th rowspan="2">기 타</th> </tr> <tr> <th>도 비</th> <th>군 비</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>기투자</td> <td>13.81</td> <td>9.67</td> <td>-</td> <td>4.14</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018년</td> <td>12.49</td> <td>8.74</td> <td>-</td> <td>3.75</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>향 후</td> <td>16.2</td> <td>11.34</td> <td>-</td> <td>4.86</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	구분	계	국 비	지 방 비		민 자	기 타	도 비	군 비	기투자	13.81	9.67	-	4.14			2018년	12.49	8.74	-	3.75			향 후	16.2	11.34	-	4.86			
구분	계				국 비	지 방 비			민 자	기 타																						
		도 비	군 비																													
기투자	13.81	9.67	-	4.14																												
2018년	12.49	8.74	-	3.75																												
향 후	16.2	11.34	-	4.86																												
④ 추진실적	<ul style="list-style-type: none"> 2015. 9. : 사업대상지 선정 2016. 6. : 기본계획 및 실시계획 착수 2017. 3. : 기본계획 승인 및 고시 2017. 7. : 시행계획 승인 및 고시 2017. 8. : 공사착공 2017 10. : 개진면사무소 신축 관련 협의 완료 2017 12. : 시례골 생태하천, 마을안길 구조물 설치완료 2018 4. : 개포1리 마을회관 리모델링, 영농폐비닐 수거장 착공, 개진면사무소 철거 추진진도 : 30 % 																															
⑤ 추진계획	<ul style="list-style-type: none"> 2019. 12. : 사업 완료 																															
⑥ 기대효과	<ul style="list-style-type: none"> 경제·사회·문화적 기능을 갖춘 거점지 육성 농촌지역 정주서비스 기능 충족 및 삶의 질 향상 																															

추진담당	건설과 농촌개발담당 ☎ 6551	실무담당	시설 6급 / 김 규 동
------	----------------------	------	---------------

○ 용담권역 창조적마을 만들기사업

구 분	내 용	비 고																														
① 사업목적	<ul style="list-style-type: none"> · 농촌지역 주민의 소득과 기초생활수준을 높이고 농촌 어메니티 증진 및 계획적인 개발을 통하여 인구유지 및 지역별 특화 발전 도모 																															
② 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> · 위 치 : 쌍림면 산당리 외 4개리 일원 · 사 업 량 : 기초생활 기반확충 외 3개 부문 사업 · 사 업 비 : 36억원(국비 25.2, 군비 10.8) · 사업기간 : 2016 ~ 2019(4년) 																															
③ 재원조달	<ul style="list-style-type: none"> · 총사업비 (단위:억원) <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">계</th> <th rowspan="2">국 비</th> <th colspan="2">지 방 비</th> <th rowspan="2">민 자</th> <th rowspan="2">기 타</th> </tr> <tr> <th>도 비</th> <th>군 비</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>기투자</td> <td>14.09</td> <td>9.86</td> <td>-</td> <td>4.23</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018년</td> <td>8.01</td> <td>5.61</td> <td>-</td> <td>2.4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>향 후</td> <td>13.9</td> <td>9.73</td> <td>-</td> <td>4.17</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	구분	계	국 비	지 방 비		민 자	기 타	도 비	군 비	기투자	14.09	9.86	-	4.23			2018년	8.01	5.61	-	2.4			향 후	13.9	9.73	-	4.17			
구분	계				국 비	지 방 비			민 자	기 타																						
		도 비	군 비																													
기투자	14.09	9.86	-	4.23																												
2018년	8.01	5.61	-	2.4																												
향 후	13.9	9.73	-	4.17																												
④ 추진실적	<ul style="list-style-type: none"> · 2015. 9. : 사업대상지 선정 · 2016. 6. : 기본계획 및 실시계획 착수 · 2017. 3. : 기본계획 승인 및 고시 · 2017. 7. : 시행계획 승인 및 고시 · 2017. 8. : 공사착공 · 2018. 3. : 농지전용 및 건축허가 협의 완료 · 2018. 4. : 용담문화센터, 하거1리·산주리·산당리 마을회관 리모델링 착공 · 추진진도 : 30 % 																															
⑤ 추진계획	<ul style="list-style-type: none"> · 2019. 12. : 사업 완료 																															
⑥ 기대효과	<ul style="list-style-type: none"> · 경제·사회·문화적 기능을 갖춘 거점지 육성 · 농촌지역 정주서비스 기능 충족 및 삶의 질 향상 																															

추진담당	건설과 농촌개발담당 ☎ 6551	실무담당	시설 6급 / 김 규 동
------	----------------------	------	---------------

○ 대가야읍 농촌중심지활성화사업

구 분	내 용	비 고																														
① 사업목적	<ul style="list-style-type: none"> 농촌지역 주민의 소득과 기초생활수준을 높이고 농촌 어메니티 증진 및 계획적인 개발을 통하여 인구유지 및 지역별 특화 발전 도모 																															
② 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> 위 치 : 대가야읍 쾌빈리 외 3개리 사 업 량 : 기초생활 기반확충 외 2개 부문 사업 사 업 비 : 80억원(국비 56, 군비 24) 사업기간 : 2018 ~ 2021(4년) 																															
③ 재원조달	<ul style="list-style-type: none"> 총사업비 (단위:억원) <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">계</th> <th rowspan="2">국 비</th> <th colspan="2">지 방 비</th> <th rowspan="2">민 자</th> <th rowspan="2">기 타</th> </tr> <tr> <th>도 비</th> <th>군 비</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>기투자</td> <td>0</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018년</td> <td>4.5</td> <td>0.58</td> <td>-</td> <td>3.92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>향 후</td> <td>75.5</td> <td>55.42</td> <td>-</td> <td>20.08</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	구분	계	국 비	지 방 비		민 자	기 타	도 비	군 비	기투자	0	-	-	-			2018년	4.5	0.58	-	3.92			향 후	75.5	55.42	-	20.08			
구분	계				국 비	지 방 비			민 자	기 타																						
		도 비	군 비																													
기투자	0	-	-	-																												
2018년	4.5	0.58	-	3.92																												
향 후	75.5	55.42	-	20.08																												
④ 추진실적	<ul style="list-style-type: none"> 2017. 1. : 일반지구 사업공모 신청 2017. 3. : 사업성검토 (농림축산식품부) 2017. 6. : 2016년도 지특회계 예산신청 2017. 10. : 사업대상지 선정 2018. 6. : 기본계획 및 실시설계 착수 추진진도 : 10 % 																															
⑤ 추진계획	<ul style="list-style-type: none"> 2019. 2. : 공사 착공 2021. 12. : 사업 완료 																															
⑥ 기대효과	<ul style="list-style-type: none"> 경제·사회·문화적 기능을 갖춘 거점지 육성 농촌지역 정주서비스 기능 충족 및 삶의 질 향상 																															

추진담당	건설과 농촌개발담당 ☎ 6551	실무담당	시설 6급 / 김 규 동
------	----------------------	------	---------------

○ 덕곡면 농촌중심지활성화사업

구 분	내 용	비 고																														
① 사업목적	<ul style="list-style-type: none"> 농촌지역 주민의 소득과 기초생활수준을 높이고 농촌 어메니티 증진 및 계획적인 개발을 통하여 인구유지 및 지역별 특화 발전 도모 																															
② 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> 위 치 : 덕곡면 예리 일원 사 업 량 : 기초생활 기반확충 외 2개 부문 사업 사 업 비 : 42억원(국비 29, 군비 13) 사업기간 : 2018 ~ 2021(4년) 																															
③ 재원조달	<ul style="list-style-type: none"> 총사업비 (단위:억원) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">계</th> <th rowspan="2">국 비</th> <th colspan="2">지 방 비</th> <th rowspan="2">민 자</th> <th rowspan="2">기 타</th> </tr> <tr> <th>도 비</th> <th>군 비</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>기투자</td> <td>0</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018년</td> <td>4</td> <td>1.55</td> <td>-</td> <td>2.45</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>향 후</td> <td>38</td> <td>27.45</td> <td>-</td> <td>10.55</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	구분	계	국 비	지 방 비		민 자	기 타	도 비	군 비	기투자	0	-	-	-			2018년	4	1.55	-	2.45			향 후	38	27.45	-	10.55			
구분	계				국 비	지 방 비			민 자	기 타																						
		도 비	군 비																													
기투자	0	-	-	-																												
2018년	4	1.55	-	2.45																												
향 후	38	27.45	-	10.55																												
④ 추진실적	<ul style="list-style-type: none"> 2017. 1. : 일반지구 사업공모 신청 2017. 3. : 사업성검토 (농림축산식품부) 2017. 6. : 2016년도 지특회계 예산신청 2017. 10. : 공모사업 선정 2018. 6. : 기본계획 및 실시설계 착수 추진진도 : 10% 																															
⑤ 추진계획	<ul style="list-style-type: none"> 2019. 2. : 공사 착공 2021. 12. : 사업 완료 																															
⑥ 기대효과	<ul style="list-style-type: none"> 경제·사회·문화적 기능을 갖춘 거점지 육성 농촌지역 정주서비스 기능 충족 및 삶의 질 향상 																															

추진담당	건설과 농촌개발담당 ☎ 6551	실무담당	시설 6급 / 김 규 동
------	----------------------	------	---------------

주요1-1 사업별 세부사업 내역

도진권역 종합정비사업

(단위 : 백만원)

지구별	세부사업명	사업량	사업비	비고	
소계	16 건		5,980		
도진권역	재해대비 배수로	배수로 L=226m	79	완료	
	마을회관	리모델링	2개소 A=276㎡	817	"
		신축	2개소 A=194㎡		
	활성화센터	건축면적 A=234㎡	805	"	
	연결도로정비	도로정비 L=1,393m	195	"	
	장류가공시설	가공시설 A=89㎡	161	추진중	
	마을안길정비	안길정비 L=705m	322	완료	
	다목적광장	2개소 A=3,514㎡	402	"	
	등산로정비	등산로정비 L=1,280m	162	사업제외	
	마을쉼터조성	3개소 A=1,977㎡	327	완료	
	페비닐수거장	수거시설 A=426㎡	19	사업제외	
	고택체협	3개소 A=165㎡	225	추진중	
	담장정비	담장정비 L=87m	93	완료	
	경관수목식재	수목식재 L=4,732m	262	"	
	생태쉼터조성	생태쉼터 A=2,997㎡	301	"	
	안내간판설치	간판설치 1식	150	추진중	
역량강화 및 기타	교육, 홍보, 컨설팅	1,660	추진중		

중화권역 종합정비사업

(단위 : 백만원)

지구별	세부사업명	사업량	사업비	비고
소계	7 건		4,250	
중화권역	생태교량설치	교량설치 L=37m, B=2m	194	완료
	마을안길정비	도로확포장 L=549m 아스콘덧씌우기 L=842m	657	보상협의중
	마을쉼터	운동 및 조경시설 A=521㎡	61	완료
	CCTV설치	3개소	42	"
	우륵생태둘레길	L=2.536km, B=1.5m	1,734	공사중
	생태수변공원조성	소공원 A=2,506㎡	406	공사중
	역량강화 및 기타	교육, 홍보, 컨설팅	1,156	추진중

다산면 농촌중심지활성화사업

(단위 : 백만원)

지구별	세부사업명	사 업 량	사업비	비 고
소계	7 건		8,000	
다산면 중심지	문화복지센터 조성	복지센터 A=1,200㎡	3,000	완료
	마을독서실 조성	리모델링 A=2,528㎡	340	공사중
	도란도란쉼터 조성	쉼터조성 A=3,590㎡	670	"
	도란도란길 조성	L=800m	550	"
	건고싶은길 조성	L=1,455m	1,180	"
	마을길 정비	L=300m	560	"
	역량강화 및 기타	교육, 홍보, 컨설팅	1,700	추진중

운수면 농촌중심지활성화사업

(단위 : 백만원)

지구별	세부사업명	사 업 량	사업비	비 고
소계	9 건		5,500	
운수면 중심지	운수대통광장	광장조성 A=4,865㎡	1,550	공사중
	마을안길 정비	안길정비 L=350m	200	보상협의
	도시계획도로	도로정비 L=140m	400	"
	공동생활홈 조성	마을회관 리모델링 1식	400	완료
	작은 체력 단련실	체력단련실 A=144㎡	500	"
	만사형통 공공미술 프로젝트	도로정비 L=500m	150	동의서 징구
	안내간판설치	안내간판설치 1식	100	향후 추진
	행운/행복 가로정비	가로정비 L=820m	900	"
	역량강화 및 기타	교육, 홍보, 컨설팅	1,300	추진중

■ 안림 창조적마을만들기사업

(단위 : 백만원)

지구별	세부사업명	사 업 량	사업비	비 고
소계	11 건		3,654	
안 립 창조적 마 을	마을진입로, 주차장	확포장 4개소	540	3개소 완료 평지리 공사중
	회관 리모델링	리모델링 2개소	60	완료
	작은목욕탕,휴게공간	리모델링 1개소	200	"
	공동생활홈 조성	리모델링 1개소	150	"
	작은 체력단련실	리모델링 1개소	120	"
	강변쉼터 조성	강변쉼터 L=400m	80	"
	안림천 생태하천정비	A= 43,000m ²	250	공사중
	딸기테마가로정비	가로정비 L=290m	170	사업제외 (타사업중복)
	권역 안내판 설치	안내간판 2개소	50	"
	딸기체험시설 조성	A= 14,400m ²	1,090	공사중
	역량강화 및 기타	교육, 홍보, 컨설팅	944	추진중

■ 개진면 농촌중심지활성화사업

(단위 : 백만원)

지구별	세부사업명	사 업 량	사업비	비 고
소계	11 건		4,250	
개진면 중심지	개경포 다목적 광장	광장 A= 3,188m ²	738	문화재 조사중
	종합복지센터 신축	복지센터 A= 150m ²	449	"
	마을안길 정비	안길정비 L= 230m	305	공사중
	영농폐비닐 수거장	A= 344m ² (1개소)	190	"
	마을회관 리모델링	리모델링A= 108m ²	162	2019년 시행
	시례골 공동마당	공동마당 A= 990m ²	304	"
	개호정 체육시설	1 식	50	공사중
	개경포 테마거리 조성	테마거리 L= 600m	407	2019년 시행
	친환경 생태하천조성	생태하천 L= 350m	305	완료
	시례골산책길 경관정비	경관정비 L= 140m	90	공사중
	역량강화 및 기타	교육, 홍보, 컨설팅	1,250	추진중

■ 용담권역 창조적마을만들기사업

(단위 : 백만원)

지구별	세부사업명	사 업 량	사업비	비 고
소계	8 건		3,600	
용담권역 창 조 적 마 을	용담문화센터조성	A=201.52㎡	1,011	공사중
	공동생활홈 조성	3개소	739	"
	건강관리실 조성	2개소	290	"
	마을길 정비 및 주차장 조성	3개소	275	2019년 시행
	마을쉼터조성	2개소	79	공사중
	용담테마가로정비	가로정비 L=1,000m	433	2019년 시행
	안내간판 설치	안내간판 3개소	102	"
	역량강화 및 기타	교육, 홍보, 컨설팅	671	추진중

■ 대가야읍 농촌중심지활성화사업

(단위 : 백만원)

지구별	세부사업명	사 업 량	사업비	비 고
소계	6 건		8,000	
대가야읍 중심지	대가야 키즈맘센터	리모델링 A=965㎡ 주차장조성 A=330㎡	2,219	기본계획 및 실시설계 착수
	어른신백세건강센터	리모델링 A= 331㎡	1,586	"
	어린이 안전스마트 CCTV	CCTV 설치 4개소	91	"
	가야금 테마거리	테마디자인, 가로등, 버스쉼터 등	1,794	"
	대가야 간판 디자인	간판정비 120개소	416	"
	지역역량강화		1894	"

■ 덕곡면 농촌중심지활성화사업

(단위 : 백만원)

지구별	세부사업명	사 업 량	사업비	비 고
소계	7 건		4,200	
덕곡면 중심지	덕곡 활성화 광장	광장조성 A=1,300m ²	1,310	기본계획 및 실시설계 착수
	평생힐링센터	리모델링 A= 644m ²	640	"
	덕곡 안전도로	인도조성 및 안전펜스 L=700m	460	"
	자연친화 페비닐 수거장	페비닐 수거장 A=100m ²	150	"
	덕운로 경관 디자인	LED 경관 가로등 40본	120	"
	덕운로 산책로	산책로 조성 L=370	400	
	지역역량강화		1,120	"

주요 2 도진-예곡간 도로정비공사

구 분	내 용	비 고																														
① 사업목적	<ul style="list-style-type: none"> · 기반시설 확보로 지역주민들의 교통편의 제공 · 지역개발의 촉진 및 살기 좋은 정주여건 조성 																															
② 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> · 위 치 : 우곡면 도진리 일원 · 사 업 량 : L=0.53km, B=6.5m · 사 업 비 : 20억원(군비 20) · 사업기간 : 2018년 ~ 2019년 																															
③ 재원조달	<ul style="list-style-type: none"> · 총 사업비 (단위:억원) <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">계</th> <th rowspan="2">국 비</th> <th colspan="2">지 방 비</th> <th rowspan="2">민 자</th> <th rowspan="2">기 타</th> </tr> <tr> <th>도 비</th> <th>군 비</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>기투자</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2018년</td> <td>3</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>3</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>향 후</td> <td>17</td> <td></td> <td></td> <td>17</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	구분	계	국 비	지 방 비		민 자	기 타	도 비	군 비	기투자	-	-	-	-	-	-	2018년	3	-	-	3	-	-	향 후	17			17	-	-	
구분	계				국 비	지 방 비			민 자	기 타																						
		도 비	군 비																													
기투자	-	-	-	-	-	-																										
2018년	3	-	-	3	-	-																										
향 후	17			17	-	-																										
④ 추진실적	<ul style="list-style-type: none"> · 2018. 2. : 기본 및 실시설계 발주 · 2018. 1. : 소규모 환경영향평가 협의 · 2018. 7. : 실시설계 완료 																															
⑤ 추진계획	<ul style="list-style-type: none"> · 2018. 8. : 도로편입 보상협의 · 2018. 10. : 공사 착공 · 2019. 12. : 공사 완료 																															
⑥ 기대효과	<ul style="list-style-type: none"> · 도로망 확충으로 물류비용 절감 및 지역경제 활성화 · 지역간 균형개발로 살기 좋은 정주여건 조성 																															
추진담당	건설과 도로담당 ☎ 6621	실무담당	시설 6급 / 강 기 경																													

주요 3

지방도905호선(다산-동고령 연계도로) 확장사업

구 분	내 용	비 고																														
① 사업목적	<ul style="list-style-type: none"> · 다산 및 성서산업단지와 연계하여 산업물류 이동의 원활도모 · 광역도로망과 연결하여 교통 병목현상 해소 및 사고예방 																															
② 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> · 위 치 : 동고령산업단지~다산면 송곡리 · 사 업 량 : L=2.2km, B=20m · 사 업 비 : 100억원(국비100) ※ 설계비 : 5(국비) · 사업기간 : 2018년 ~ 2021년 																															
③ 재원조달	<ul style="list-style-type: none"> · 총 사업비 (단위:억원) <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">계</th> <th rowspan="2">국 비</th> <th colspan="2">지 방 비</th> <th rowspan="2">민 자</th> <th rowspan="2">기 타</th> </tr> <tr> <th>도 비</th> <th>군 비</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>기투자</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2018년</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>향 후</td> <td>95</td> <td>95</td> <td>-</td> <td>95</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ※ 부족사업비 80~100억원 	구분	계	국 비	지 방 비		민 자	기 타	도 비	군 비	기투자	-	-	-	-	-	-	2018년	5	5	-	-	-	-	향 후	95	95	-	95	-	-	
구분	계				국 비	지 방 비			민 자	기 타																						
		도 비	군 비																													
기투자	-	-	-	-	-	-																										
2018년	5	5	-	-	-	-																										
향 후	95	95	-	95	-	-																										
④ 추진실적	<ul style="list-style-type: none"> · 2018. 2. : 기본 및 실시설계 발주 · 2018. 6. : 기본 및 실시설계 착수 																															
⑤ 추진계획	<ul style="list-style-type: none"> · 2019. 6. : 실시설계 완료 · 2019. 10. : 공사 착공 · 2021. 12. : 공사 준공 																															
⑥ 기대효과	<ul style="list-style-type: none"> · 도로망 확충으로 물류비용 절감 및 지역경제 활성화 · 지역간 균형개발로 살기 좋은 정주여건 조성 																															
추진담당	건설과 도로담당 ☎ 6621	실무담당	시설 6급 / 강 기 경																													

주요 4

다산주유소~사문진교 보행로 개설 실시설계

구 분	내 용	비 고																														
① 사업목적	<ul style="list-style-type: none"> · 교통환경과 도로경관개선으로 다산면 이미지 제고 및 지역개발촉진 · 다산면의 진입관문도로를 개선함으로써 미래발전형 도시잠재력 배양 																															
② 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> · 위 치 : 다산면 호촌리 일원 · 사 업 량 : L=1.55km · 설 계 비 : 1억원(도비 0.5, 군비 0.5) · 사업기간 : 2018. 2 ~ 8. 																															
③ 재원조달	<ul style="list-style-type: none"> · 총 사업비 <p style="text-align: right;">(단위:억원)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">계</th> <th rowspan="2">국 비</th> <th colspan="2">지 방 비</th> <th rowspan="2">민 자</th> <th rowspan="2">기 타</th> </tr> <tr> <th>도 비</th> <th>군 비</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>기투자</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2018년</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>0.5</td> <td>0.5</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>향 후</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	구분	계	국 비	지 방 비		민 자	기 타	도 비	군 비	기투자	-	-	-	-	-	-	2018년	1	-	0.5	0.5	-	-	향 후	-	-	-	-	-	-	
구분	계				국 비	지 방 비			민 자	기 타																						
		도 비	군 비																													
기투자	-	-	-	-	-	-																										
2018년	1	-	0.5	0.5	-	-																										
향 후	-	-	-	-	-	-																										
④ 추진실적	<ul style="list-style-type: none"> · 2018. 2. : 실시설계 착수 																															
⑤ 추진계획	<ul style="list-style-type: none"> · 2018. 10. : 실시설계 완료 																															
⑥ 기대효과	<ul style="list-style-type: none"> · 다산면 진입도로 개선으로 다산면 이미지제고 · 보행자 안전확보 및 교통환경 개선 																															
추진담당	건설과 도로담당 ☎ 6621	실무담당	시설 6급 / 강 기 경																													

주요 5 도로노선 지정 및 구역 변경결정 용역

구 분	내 용	비 고																														
① 사업목적	<ul style="list-style-type: none"> · 관내 군도 및 농어촌도로 노선정비하여 효율적인 도로 행정업무 추진 · 지역주민들에게 행정업무의 투명성을 제고하고 군 소관 도로의 체계적인 관리도모 																															
② 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> · 위 치 : 관내일원 · 사 업 량 : 구국도26호선의 3개노선 도로구역변경 도로망도 지도작성 등 · 용 역 비 : 1억원(군비 1) · 사업기간 : 2018. 1 ~ 12. 																															
③ 재원조달	<ul style="list-style-type: none"> · 총 사업비 <p style="text-align: right;">(단위:억원)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">계</th> <th rowspan="2">국 비</th> <th colspan="2">지 방 비</th> <th rowspan="2">민 자</th> <th rowspan="2">기 타</th> </tr> <tr> <th>도 비</th> <th>군 비</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>기투자</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>2018년</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">0.5</td> <td style="text-align: center;">0.5</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>향 후</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>	구분	계	국 비	지 방 비		민 자	기 타	도 비	군 비	기투자	-	-	-	-	-	-	2018년	1	-	0.5	0.5	-	-	향 후	-	-	-	-	-	-	
구분	계				국 비	지 방 비			민 자	기 타																						
		도 비	군 비																													
기투자	-	-	-	-	-	-																										
2018년	1	-	0.5	0.5	-	-																										
향 후	-	-	-	-	-	-																										
④ 추진실적	<ul style="list-style-type: none"> · 2018. 1. : 실시설계 착수 																															
⑤ 추진계획	<ul style="list-style-type: none"> · 2018. 12. : 실시설계 완료 																															
⑥ 기대효과	<ul style="list-style-type: none"> · 지역 균형개발 및 지역경제 활성화를 도모 · 원활한 교통수송에 대한 도로현황 제공으로 주민 편의 도모 																															
추진담당	건설과 도로담당 ☎ 6621	실무담당	시설 6급 / 강 기 경																													

주요 6

대가야문화물길(회천) 정비사업

구 분	내 용	비 고																																					
① 사업목적	<ul style="list-style-type: none"> · 회천의 문화·친수·치수기능 극대화 · 대가야 문화관광을 특구로 하는 관광연계형 친수하천 조성 																																						
② 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> · 위 치 : 대가야읍 현문리 ~ 우곡면 월오리 · 사 업 량 : 제방보강 및 친수공간 조성 L=12.1km · 사 업 비 : 250억원(국비 125, 도비 25, 군비 100) · 사업기간 : 2018년 ~ 2023년 (6년간) 																																						
③ 재원조달	<ul style="list-style-type: none"> · 총 사업비 (단위:억원) <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">계</th> <th rowspan="2">국 비</th> <th colspan="2">지 방 비</th> <th rowspan="2">민 자</th> <th rowspan="2">기 타</th> </tr> <tr> <th>도 비</th> <th>군 비</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>250</td> <td>125</td> <td>25</td> <td>100</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>기투자</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2018년</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>향 후</td> <td>249</td> <td>125</td> <td>25</td> <td>99</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	구분	계	국 비	지 방 비		민 자	기 타	도 비	군 비	계	250	125	25	100	-	-	기투자	-	-	-	-	-	-	2018년	1	-	-	1	-	-	향 후	249	125	25	99	-	-	
구분	계				국 비	지 방 비			민 자	기 타																													
		도 비	군 비																																				
계	250	125	25	100	-	-																																	
기투자	-	-	-	-	-	-																																	
2018년	1	-	-	1	-	-																																	
향 후	249	125	25	99	-	-																																	
④ 추진실적	<ul style="list-style-type: none"> · 2017. 1. : 공모사업 신청 · 2017. 5. : 국토부 1차심사(서면, 50%) - 21개사업 선정 · 2017. 5. : 국토부 2차심사(PPT발표, 50%) - 14개사업 선정 																																						
⑤ 추진계획	<ul style="list-style-type: none"> · 2018. 7. : 기본 및 실시설계용역 발주 · 2019. 6. : 용역준공 및 공사착공 																																						
⑥ 기대효과	<ul style="list-style-type: none"> · 고령의 문화관광벨트 연계 및 수변경관개선 · 제방사업을 통한 회천의 안전성 확보 																																						
추진담당	건설과 하천담당 ☎ 6631	실무담당	시설 6급 / 나 준 영																																				

주요 7

용동천(용동지구) 하천재해예방사업

구 분	내 용	비 고																																					
① 사업목적	<ul style="list-style-type: none"> · 하천 미개수, 통수단면 부족으로 인한 재해사전 예방 · 홍수 시 농경지, 가옥의 침수피해가 반복되는 수해 상습지 개선 																																						
② 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> · 위 치 : 쌍림면 용리 ~ 고곡리 · 사 업 량 : 축제 및 호안공 3.79km, 교량개체 4개소 · 사 업 비 : 137억원(국비 68.5, 도비 68.5) · 사업기간 : 2016년 ~ 2020년 (5년간) 																																						
③ 재원조달	<ul style="list-style-type: none"> · 총 사업비 (단위:억원) <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">계</th> <th rowspan="2">국 비</th> <th colspan="2">지 방 비</th> <th rowspan="2">민 자</th> <th rowspan="2">기 타</th> </tr> <tr> <th>도 비</th> <th>군 비</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>137</td> <td>68.5</td> <td>68.5</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>기투자</td> <td>6</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2018년</td> <td>8</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>향 후</td> <td>123</td> <td>61.5</td> <td>61.5</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	구분	계	국 비	지 방 비		민 자	기 타	도 비	군 비	계	137	68.5	68.5	-	-	-	기투자	6	3	3	-	-	-	2018년	8	4	4	-	-	-	향 후	123	61.5	61.5	-	-	-	
구분	계				국 비	지 방 비			민 자	기 타																													
		도 비	군 비																																				
계	137	68.5	68.5	-	-	-																																	
기투자	6	3	3	-	-	-																																	
2018년	8	4	4	-	-	-																																	
향 후	123	61.5	61.5	-	-	-																																	
④ 추진실적	<ul style="list-style-type: none"> · 2016. 6. ~ 2018. 7. 현재 : 실시설계용역 추진 ※ 2017. 7 용역중지 	경상북도 시행																																					
⑤ 추진계획	<ul style="list-style-type: none"> · 2018. 12. : 공사 발주 및 착공 · 2020. 12. : 준공 예정 	경상북도 시행																																					
⑥ 기대효과	<ul style="list-style-type: none"> · 가옥 111호 및 농지 30ha 보호 																																						
추진담당	건설과 하천담당 ☎ 6631	실무담당	시설 6급 / 나 준 영																																				

주요 8 안림천(가야지구) 하천재해예방사업

구 분	내 용	비 고																																					
① 사업목적	<ul style="list-style-type: none"> 회천합류부 수위상승에 따른 내수배제불량 개선 및 재해사전예방 지역 역사문화와 연계한 수변경관 개선 																																						
② 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> 위 치 : 대가야읍 고아리 ~ 외리 사 업 량 : 축제 및 호안공 4.9km 사 업 비 : 264억원(국비 132, 도비 132) 사업기간 : 2017년 ~ 2022년 (6년간) 																																						
③ 재원조달	<ul style="list-style-type: none"> 총 사업비 <p style="text-align: right;">(단위:억원)</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">계</th> <th rowspan="2">국 비</th> <th colspan="2">지 방 비</th> <th rowspan="2">민 자</th> <th rowspan="2">기 타</th> </tr> <tr> <th>도 비</th> <th>군 비</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>264</td> <td>132</td> <td>132</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>기투자</td> <td>6</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2018년</td> <td>8</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>향 후</td> <td>250</td> <td>125</td> <td>125</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	구분	계	국 비	지 방 비		민 자	기 타	도 비	군 비	계	264	132	132	-	-	-	기투자	6	3	3	-	-	-	2018년	8	4	4	-	-	-	향 후	250	125	125	-	-	-	
구분	계				국 비	지 방 비			민 자	기 타																													
		도 비	군 비																																				
계	264	132	132	-	-	-																																	
기투자	6	3	3	-	-	-																																	
2018년	8	4	4	-	-	-																																	
향 후	250	125	125	-	-	-																																	
④ 추진실적	<ul style="list-style-type: none"> 2017. 5. ~ 2018. 7. 현재 : 실시설계용역 추진 ※ 2017. 11 용역중지 	경상북도 시행																																					
⑤ 추진계획	<ul style="list-style-type: none"> 2018. 9. : 공사 발주 및 착공 2022. 12. : 준공 예정 	경상북도 시행																																					
⑥ 기대효과	<ul style="list-style-type: none"> 가옥 50호 및 농지 70ha 보호 																																						
추진담당	건설과 하천담당 ☎ 6631	실무담당	시설 6급 / 나 준 영																																				

주요 9

소가천 생태하천 복원사업

구 분	내 용	비 고																																					
① 사업목적	<ul style="list-style-type: none"> 하천환경 개선을 통하여, 동·식물이 어울려져 살아가는 생태하천 정비 및 친수공간조성 																																						
② 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> 위 치 : 덕곡면 후암리 ~ 원송리 (소가천) 사 업 량 : L= 6.5km 사 업 비 : 35억원(국비 17.5, 도비 5.25, 군비 12.25) 사업기간 : 2017년 ~ 2019년 (3년간) 																																						
③ 재원조달	<ul style="list-style-type: none"> 총 사업비 (단위:억원) <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">계</th> <th rowspan="2">국 비</th> <th colspan="2">지 방 비</th> <th rowspan="2">민 자</th> <th rowspan="2">기 타</th> </tr> <tr> <th>도 비</th> <th>군 비</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>35</td> <td>17.5</td> <td>5.25</td> <td>12.25</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>기투자</td> <td>33.72</td> <td>16.86</td> <td>5.06</td> <td>11.80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018년</td> <td>1.28</td> <td>0.64</td> <td>0.19</td> <td>0.45</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>향 후</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	구분	계	국 비	지 방 비		민 자	기 타	도 비	군 비	계	35	17.5	5.25	12.25	-	-	기투자	33.72	16.86	5.06	11.80			2018년	1.28	0.64	0.19	0.45	-	-	향 후	-	-	-	-	-	-	
구분	계				국 비	지 방 비			민 자	기 타																													
		도 비	군 비																																				
계	35	17.5	5.25	12.25	-	-																																	
기투자	33.72	16.86	5.06	11.80																																			
2018년	1.28	0.64	0.19	0.45	-	-																																	
향 후	-	-	-	-	-	-																																	
④ 추진실적	<ul style="list-style-type: none"> 2017. 2. ~ 2017. 8. : 실시설계용역 추진 ※ 2017. 5 용역중지 2017. 8. ~ 2018. 7. : 환경부 총사업비 조정협의 (35억 → 80억) 																																						
⑤ 추진계획	<ul style="list-style-type: none"> 2018. 10. : 공사 착공 2019. 12. : 공사 준공 																																						
⑥ 기대효과	<ul style="list-style-type: none"> 하천주변 친수 이용 공간 확보 및 생태환경복원 																																						
추진담당	건설과 하천담당 ☎ 6631	실무담당	시설 6급 / 나 준 영																																				

타 기 관 사 업 [8 건]

- **다산지구 배수개선사업** [한국농어촌공사]
[추진 중]
- **다산지구 수리시설 개보수사업** [한국농어촌공사]
[추진 중]
- **답곡지구 수리시설 개보수사업** [한국농어촌공사]
[추진 중]
- **야대지구 배수개선사업** [한국농어촌공사]
[추진 중]
- **화암지구 수리시설 개보수사업** [한국농어촌공사]
[세부설계 중 : 신규지구 선정]
- **중화지구 수리시설 개보수사업** [한국농어촌공사]
[세부설계 중 : 신규지구 선정]
- **래빈지구 배수개선사업** [한국농어촌공사]
[세부설계 준비 중 : 신규사업 선정]
- **신안지구 배수개선사업** [한국농어촌공사]
[계획 중 : 2019년 신규사업 선정 건의]

다산지구 배수개선 사업

- 상습침수지역의 배수시설을 설치하여 안전적 영농개선 및 재해 사전예방 및 농업생산성 향상 도모

■ 사업개요

- 위 치 : 다산면, 성산면, 개진면 일원
- 사업기간 : 2015 ~ 2019(5년)
- 사업량 : 배수장 3개소, 배수로 2개소
- 총사업비 : 130.5억원(국비)
- 시행기관 : 한국농어촌공사 고령·달성지사

■ 추진실적 (종합진도 55%)

- 2014. 11. : 기본계획수립 통보(농림축산식품부)
- 2015. 3. : 사업 시행지구 선정(농림축산식품부)
- 2016. 10. : 시행계획 수립(한국농어촌공사)
- 2017. 1. : 시행계획 승인(경상북도)
- 2017. 2. : 공사 착공
- 2018. 6. : 노곡, 인안 배수장 토목공사 완료
기계·건축 공사 중, 무계배수장 토목공사 중

■ 추진계획

- 2019. 12. : 사업 완료

다산지구 수리시설 개보수사업

- 영농편의 및 노후 수리시설 개보수 등 영농환경 개선을 통해 재해의 사전예방 및 농업생산성 향상 도모

■ 사업개요

- 위 치 : 다산면, 덕곡면 일원
- 사업기간 : 2017 ~ 2020(4년)
- 사업량 : 총 4조 L=2,863m
 - 용수로 1조 L=1,353m, 배수로 3조 L=1,510m
- 총사업비 : 32억원(국비 18, 도비 2, 군비 12)
 - 기확보 12억원(도비 2, 군비 10)
- 시행기관 : 한국농어촌공사 고령·달성지사

■ 추진실적(종합진도 20%)

- 2015. 12. : 예정지조사보고(영농편의)
- 2016. 10. : 신규지구 선정 건의
- 2017. 1. : 다산면소재지 용수간선 이설(1.3km) 설계 완료
- 2017. 2. : 개보수사업 신규지구 선정
- 2017. 10. : 경상북도 시행계획승인
- 2017. 11. : 공사 착공
- 2018. 6. : 9필지 중 7필지 보상협의 완료, 2필지 협의 중
설계변경 중(노선 변경)

■ 추진계획

- 2020. 12. : 공사 준공

담곡지구 수리시설 개보수사업

- 노후시설에 대한 기능회복과 보수보상을 통해 재해대비 및 수자원의 효율적인 이용으로 지역의 소득증대, 복리증진 향상

■ 사업개요

- 위 치 : 우곡면 일원
- 사업기간 : 2017 ~ 2020(4년)
- 사업량
 - 토목, 건축 : 기존 양수장 보수, 보강 공사
 - 전기설비 : 주 변압기설치, 동력설비 공사
 - 기계시설 : 펌프 2개소 개체공사
- 총사업비 : 11.2억원(국비)
- 시행기관 : 한국농어촌공사 고령·달성지사

■ 추진실적(종합진도 35%)

- 2015. 12. : 예정지조사보고(재해대비)
- 2016. 10. : 신규지구 선정 건의
- 2017. 2. : 개보수사업 신규지구 선정
- 2017. 11. : 경상북도 시행계획승인
- 2017. 11. : 공사 착공
- 2018. 3. : 토목공사 완료(진출입로), 건축공사 중

■ 추진계획

- 2020. 11. : 공사 준공

야대지구 배수개선 사업

- 상습침수지역의 배수시설을 설치하여 안전적 영농개선 및 재해 사전예방 및 농업생산성 향상 도모

■ 사업개요

- 위 치 : 우곡면 야정리, 대곡리 일원
- 사업기간 : 2016 ~ 2020(5년)
- 사업량 : 배수장 2개소, 배수로 1개소
- 총사업비 : 58.5억원(국비)
- 시행기관 : 한국농어촌공사 고령·달성지사

■ 추진실적(종합진도 20%)

- 2014. 2. : 예정지조사 보고(농림축산식품부)
- 2015. 6. : 기본조사 시행(한국농어촌공사)
- 2016. 6. : 기본계획수립 통보(농림축산식품부)
- 2017. 3. : 사업 시행지구 선정(농림축산식품부)
- 2017. 12. : 실시설계 완료
- 2018. 05. : 공사 착공
- 2018. 06. : 터파기 준비 중

■ 추진계획

- 2020. 12. : 사업 완료

화암지구 수리시설 개보수사업

- 영농편의 및 노후 수리시설 개보수 등 영농환경 개선을 통해 재해의 사전예방 및 농업생산성 향상 도모

■ 사업개요

- 위 치 : 운수면 일원
- 사업기간 : 2018 ~ 2020(3년)
- 사업량 : 총 6조 L=4,900m
 - 용수로 4조 L=3,560m
 - 배수로 2조 L=1,390m
- 총사업비 : 23.0억원(국비)
- 시행기관 : 한국농어촌공사 고령·달성지사

■ 추진실적

- 2017. 12. : 예정지조사보고(영농편의)
- 2018. 3. : 사업선정
- 2018. 4. : 세부설계 발주

■ 추진계획

- 2018. 7. : 세부설계 도협의
- 2018. 10. : 착공예정

중화지구 수리시설 개보수사업

- 노후시설에 대한 기능회복과 보수보상을 통해 재해대비 및 수자원의 효율적인 이용으로 지역의 소득증대, 복리증진 향상

■ 사업개요

- 위 치 : 대가야읍 일원
- 사업기간 : 2018. ~ 2020(3년)
- 사업량
 - 제 당 : 댐사석 및 사면 단면보수
 - 여방수로 : 옹벽 및 기존시설 재설치 및 방수로 바닥 보수보강
 - 복 통 : 보수보강
- 총사업비 : 10.6억원(국비)
- 시행기관 : 한국농어촌공사 고령·달성지사

■ 추진실적

- 2017. 12. : 예정지조사보고(재해대비)
- 2018. 3. : 사업선정
- 2018. 3. : 세부설계 착수

■ 추진계획

- 2018. 7. : 세부설계 도협의
- 2018. 10. : 착공예정

쾌빈지구 배수개선 사업

- 상습침수지역의 배수시설을 설치하여 안전적 영농개선 및 재해 사전예방 및 농업생산성 향상 도모

■ 사업개요

- 위 치 : 대가야읍 쾌빈리 일원
- 사업기간 : 2018 ~ 2021(4년)
- 사업량 : 배수장 1개소, 배수로 4개소
- 총사업비 : 58.49억원(국비)
- 시행기관 : 한국농어촌공사 고령·달성지사

■ 추진실적

- 2016. 2. : 예정지조사 보고(농림축산식품부)
- 2016. 5. : 기본조사 대상지구 선정 통보(경북도)
- 2016. 5. : 기본조사 시행(한국농어촌공사)
- 2017. 3. : 기본계획 승인(농림축산식품부)
- 2018. 5. : 신규사업 확정
- 2018. 6. : 세부설계 준비 중

■ 추진계획

- 2021. 12. : 사업완료

신안지구 배수개선 사업

- 상습침수지역의 배수시설을 설치하여 안전적 영농개선 및 재해 사전예방 및 농업생산성 향상 도모

■ 사업개요

- 위 치 : 개진면 신안리 일원
- 사업기간 : 2016 ~ 2021(5년)
- 사업량 : 배수장 1개소, 배수로 4개소
- 총사업비 : 45.5억원(국비)
- 시행기관 : 한국농어촌공사 고령·달성지사

■ 추진실적

- 2014. 2. : 예정지조사 보고(농림축산식품부)
- 2015. 3. : 기본조사 시행(한국농어촌공사)
- 2016. 11. : 기본계획수립 통보(농림축산식품부)
- 2017. 5. : 기본계획 승인(농림축산식품부)
- 2017. 12. : 신규지구 선정 건의(미 선정)

■ 추진계획

- 2018. 12. : 2019년도 신규지구 선정 건의